

主要事業の用地取得の進捗状況について(令和4年7月1日現在)

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期 (注1)	収用手续への移行の状況並びに収用 手続に移行していない場合にはその 理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率 (%)			
一級河川北上川水系北上川上流改修工事 紫波地区 右岸: 岩手県紫波郡紫波町南日詰字小路口 地内 ~同町桜町字本町川原 地内	平成 26 年 12 月	87.6	着工済	令和 1 桁年代	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一級河川北上川水系北上川上流改修工事 一関遊水地 岩手県一関市舞川字河岸 地内 ~同県西磐井郡平泉町長島字沢口 地内	平成 30 年 1 月	93.4	着工済	令和 7 年度	事業認定申請準備中。 なお、並行して任意取得手続きを継続する。
一級河川鳴瀬川水系吉田川 床上浸水対策特別緊急事業 宮城県黒川郡大和町落合舞野字上舞野西 地内 ~同町吉田字松木川原 地内	平成 31 年 2 月	99.7	着工済	令和 4 年度	R3.11.2 事業認定告示済み
一級河川米代川水系米代川 鷹巣地区河道掘削 秋田県北秋田市綴子 地内 ~同県大館市川口 地内	平成 28 年 1 月	93.1	着工済	令和 1 桁年代	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。

(注1)「完成見込時期」等に関しては令和4年7月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人の人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人の人数の割合です。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。

※事業名称(事業認定単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載しています。

主要事業の用地取得の進捗状況について(令和4年7月1日現在)

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期 (注1)	収用手続への移行の状況並びに収用 手続に移行していない場合にはその 理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率 (%)			
一般国道4号改築工事 水沢東バイパス 岩手県奥州市水沢真城字土手根 地内 ～同市水沢姉体町字小水ノ口 地内	平成 31 年 2 月	94.7	着工済	令和 7 年度	事業認定申請準備中。 なお、並行して任意取得手続きを継続する。
一般国道4号改築工事 大衡道路 宮城県黒川郡大衡村大衡字爪木 地内 ～同村駒場字蕨崎 地内	平成 31 年 2 月	87.7	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道 349 号改築工事 丸森地区災害復旧事業 宮城県伊具郡丸森町耕野字不動 地内 ～同町大張川張字館 地内	令和 3 年 1 月	87.1	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道 13 号改築工事 横堀道路 秋田県湯沢市下院内 地内 ～同市桑崎 地内	平成 29 年 10 月	99.0	着工済	令和 7 年度	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道 13 号改築工事 真室川雄勝道路 山形県最上郡真室川町大字及位 地内 ～秋田県湯沢市上院内 地内	平成 31 年 3 月	92.5	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道7号改築工事 遊佐象潟道路 山形県飽海郡遊佐町北目字野田 地内 ～秋田県にかほ市象潟町小滝字中横山 地内	令和 2 年 12 月	93.5	着工済	令和 8 年度	R4.6.8 事業認定告示済み
一般国道7号改築工事 朝日温海道路(県境～あつみ温泉) 新潟県境 ～山形県鶴岡市大岩川字岩清水 地内	令和元年 12 月	98.7	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。

(注1)「完成見込時期」等に関しては令和4年7月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人の人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人の人数の割合です。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。

※事業名称(事業認定単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載しています。

主要事業の用地取得の進捗状況について(令和4年7月1日現在)

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期 (注1)	収用手续への移行の状況並びに収用 手続に移行していない場合にはその 理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率 (%)			
一般国道13号改築工事 福島西道路(Ⅱ期) 福島県福島市松川町浅川字細町 地内 ～同市大森字西ノ内 地内	平成27年1月	79.5	着工済	令和8年度	事業認定申請準備中。 なお、並行して任意取得手続きを継続する。
一般国道49号改築工事 北好間改良 福島県いわき市平好間町北好間字清水 地内 ～同市平好間町北好間字猪ノ鼻 地内	平成31年3月	64.2	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。

(注1)「完成見込時期」等に関しては令和4年7月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人の人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人の人数の割合です。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。

※事業名称(事業認定単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載しています。