

平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 河道閉塞（天然ダム）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

河道閉塞（天然ダム）について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

- 磐井川 産女川地区
瑞山えん堤工事用道路の完成
- 迫川 湯ノ倉温泉地区
ヘリコプターによる資材輸送の完了（ポンプその他資材）

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川調査官	久米 英輝（内 3513） 夜間直通 022-261-7305
河川情報管理官	阿部 幸雄（内 3514） 夜間直通 022-211-8402
流域・水防調整官	平石 進（内 3518） 夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町 9-15

電話 022-225-2171（昼間）

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 1/2

平成20年7月3日14:00現在

磐井川	
3 日 の 工 事 概 要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m <li style="background-color: yellow; padding: 2px;">通水開始 6/21 12:30 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業継続 7/5完成予定 ●仮水路下流側の伐木処理作業完了 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 20台 BH 10台 ブレーカー 5台 キャリアダンプ 3台 ダンプトラック 2台 ●人員 28名 </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●工事用道路完成 ●土捨場整地作業 ●回転灯、サイレン追加設置作業 横森えん堤 竜ノ口えん堤 ●ワイヤーセンサー及び雨量計通信回線確認作業 (上流約7km) ●ワイヤーセンサー2重化作業中(上流約3km) ●瀬替のための大型土のう(仮締切)製作・設置 作業継続 ●除石掘削・運搬 ●稼働重機 28台 遠隔BH 1台 BH(0.7m3) 12台 ブレーカ 1台 キャリアダンプ 6台 ●Ku-SAT 1台設置済 ●人員 50名 </div> </div>
4 日 の 予 定	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業予定 ●人員 30名 </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●土捨場整地作業継続 ●伐採作業 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬継続 ●仮排水路の掘削継続 ●瀬替のための大型土のう(仮締切)製作・設置 作業継続 ●ワイヤーセンサー及び雨量計通信回線確認作業継続 (上流約7km) ●ワイヤーセンサー2重化作業継続(上流約3km) ●人員 50名 </div> </div>
特 記 事 項 そ の 他	

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 2/2

平成20年7月3日14:00現在

	追 川	三 追 川	
3 日 の 工 事 概 要	<p>●宮城県②③</p> <p>【②浅布地区】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>●既設水路通水開始 6/22 9:00</p> <p>●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> </div> <p>●倒木処理完了</p> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう追加製作・据付継続</p> <p>●場内残土処理継続</p> <p>●稼働重機 16台</p> <p>BH 10台 ブレーカ 1台 CD 4台 BD 1台</p> <p>●人員 22名</p> <p>【③小川原地区】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> </div> <p>●倒木処理完了、移動仮置き継続</p> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう追加製作継続</p> <p>●稼働重機 19台</p> <p>BH 6台 クランプラー 2台、ブレーカ 2台 ハーベスタ 1台、CD 2台 DT 5台、BD 1台</p> <p>●R398土砂撤去継続</p> <p>●人員 31名</p>	<p>●宮城県④⑤</p> <p>【④温湯地区】</p> <p>●河道内樹木調査完了、測量継続</p> <p>●土石流センサー・水位計設置完了</p> <p>●既設作業用道路拡幅完了</p> <p>●工事用道路継続</p> <p>●稼働重機 7台</p> <p>BH 3台 遠隔BH 1台 ブレーカ 1台、CD 2台</p> <p>●人員 23名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●進入路(既設作業用道路)補修材投入完了</p> <p>●工事用道路伐採継続</p> <p>●天然ダムへの進入路造成</p> <p>●ヘリポート用地集木完了</p> <p>●ヘリによる輸送完了 (ポンプその他資材)</p> <p>●崩落箇所倒木処理継続</p> <p>●重機組み立て完了</p> <p>●稼働重機 4台</p> <p>BH 2台 CD 2台</p> <p>●人員 50名</p>	<p>●宮城県⑦</p> <p>【⑦沼倉地区】</p> <p>沼 倉</p> <p>●準備工</p> <p>倒木処理(河道外)継続</p> <p>●材料搬入(コルゲートパイプ)</p> <p>●稼働重機 4台</p> <p>BH 3台 CD 1台</p> <p>●待機重機 6台</p> <p>遠隔BH 2台 BH 3台 ブレーカ 1台</p> <p>●人員 14名</p> <p>沼倉裏沢</p> <p>●準備工</p> <p>測量実施</p> <p>●工事用道路</p> <p>掘削、路面整正継続</p> <p>●稼働重機 1台</p> <p>BH 1台</p> <p>●待機重機 2台</p> <p>遠隔BH 1台 BH 1台</p> <p>●人員 10名</p>
4 日 の 予 定	<p>【②浅布地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●場内残土処理継続</p> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう追加製作・据付継続</p> <p>●人員 22名</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●場内残土処理継続</p> <p>●倒木処理完了、移動仮置き継続</p> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう追加製作・据付継続</p> <p>●R398土砂撤去継続</p> <p>●人員 31名</p>	<p>【④温湯地区】</p> <p>●測量継続</p> <p>●工事用道路継続</p> <p>●稼働重機 7台</p> <p>BH 3台 遠隔BH 1台 ブレーカ 1台、CD 2台</p> <p>●人員 24名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●工事用道路伐採継続</p> <p>●崩落箇所倒木処理継続</p> <p>●ヘリポート用地周辺集木整理継続</p> <p>●天然ダムへの進入路造成継続</p> <p>●ポンプ配置準備</p> <p>●稼働機械 4台</p> <p>BH 2台 CD 2台</p> <p>●人員50名</p>	<p>【⑦沼倉地区】</p> <p>沼 倉</p> <p>●準備工</p> <p>倒木処理(河道外)継続</p> <p>●稼働重機 4台</p> <p>BH 3台 CD 1台</p> <p>●待機重機 6台</p> <p>遠隔 4台 BH 1台 ブレーカ 1台</p> <p>●人員 14名</p> <p>沼倉裏沢</p> <p>●準備工</p> <p>測量継続</p> <p>●工事用道路</p> <p>伐木、路面整正継続</p> <p>●稼働重機 1台</p> <p>BH 1台</p> <p>●待機重機 2台</p> <p>遠隔BH 1台 BH 1台</p> <p>●人員 10名</p>
特 記 事 項		●県警等が行方不明者捜索中	●県警等が行方不明者捜索中