

# 鏡石拡幅工事案内

平成25年2月号



## ④不時沼地区地下道上屋工事

工期：～H25.5.31

### 4 上屋設置状況



進捗率 76%

地下道内部は塗装や電気配線、外部はタイル張りをしています。

## ⑤笠石地区道路改良工事

工期：～H25.7.10

### 5 コンクリート取り壊し状況



進捗率 18%

側溝の設置・家屋基礎の取り壊しなどを行っています。

## ①鏡沼地区道路改良工事

工期：～H25.3.4

### 7 道路拡幅部改良状況



進捗率 84%

蒲田地区の側溝などを設置しています。

## ②鏡石地区地下道上屋工事

### 2 地下道内部状況



工事は完了しました。2/6午後より使用できるようになりました。

## ③鏡石地区地下道エレベーター工事

### 3 エレベーター内部状況



鏡石第一小学校前の地下道が一部通れるようになり、東西の行き来が安全になりました。継続工事がありますので、引き続きご協力をお願いします。

