


ニツ井今泉道路 工事進捗状況
令和3年 11月2日現在

ニツ井今泉道路(小繋～今泉) 延長4.5km



出典:地理院地図に施設位置等を
追記して掲載

【小繋トンネル】
トンネル本体完成

【今泉第一トンネル】
797m中770m掘削中
覆工797m中160m完了

【今泉第二トンネル】
トンネル本体完成

【函渠工工事】
9基中5基完成
6・7基目底版鉄筋組立中

【改良工】
地盤改良工(7/15ブロック完成)
13~14ブロック完了

