

ニツ井今泉道路 工事進捗状況

令和4年2月3日現在



①小繋トンネル(能代市側)



②小繋トンネル～今泉第一トンネル間



③今泉第一トンネル～今泉第二トンネル間



④函渠工及び地盤改良箇所

【小繋トンネル】
トンネル本体完成



【今泉第二トンネル】
トンネル本体完成



【今泉第一トンネル】
覆工 797m中475m完了
R3年12月貫通



【函渠工工事】
9基中5基完成
6・7基目 函渠頂版部 鉄筋組立作業中



【改良工】
地盤改良工(約2万㎡/15ブロック)
51%完了

