

# ニツ井今泉道路 工事進捗状況

## 令和4年3月3日現在



①小繋トンネル(能代市側)



②小繋トンネル～今泉第一トンネル間



③今泉第一トンネル～今泉第二トンネル間



④函渠工及び地盤改良箇所

【小繋トンネル】  
トンネル本体完成



【今泉第二トンネル】  
トンネル本体完成



【今泉第一トンネル】  
覆工 797m中528m完了  
R3年12月貫通



【函渠工工事】  
9基中5基完成  
6・7基目 函渠頂版部型枠設置作業中



【改良工】  
地盤改良工(約1.1万㎡/約2万㎡)  
56%完了

