



生コン打設がはじまりました

### 工事の進捗状況

4月26日から本年度施工の生コン打設が開始しました。5月も引き続き型枠・生コン打設作業を行っていきます。打設作業は1週間で2回ペースの打設を予定しており、打設数量が多い時には早出作業を行います。住民の皆様には御通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業していきますので御理解・御協力のほどよろしくお願いします。

### 工事工程表

工期:令和4年3月4日~令和4年12月20日

— 計画工程線 — 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	
準備工・後片付け	—									—	
砂防堰堤	コンクリート堰堤工		—								
	護床・根固め工			—							
砂防施設工 (鋼製スリット工場製作)	—										

### 安全訓練を実施しました

本工事では月に4時間以上、現場で従事する作業員さん方を対象に安全教育訓練を行っています。  
先月は、工事開始でもあるため、直営作業員および下請作業員と避難訓練を行いました。また、工程の進捗や現場で作業する類似の事故事例などの文面を用いた教育やCIMモデルを利用した工程の説明・ビデオを利用した視覚による教育などを行っています。  
今回の工事は型枠・生コンの繰り返し作業になるため安全に対してマンネリ化にならないよう安全教育内容について考えています。



### 5月の生コン予定日



- 2日(月曜日) 6日(金曜日)
- 10日(火曜日) 12日(木曜日)
- 17日(火曜日) 19日(木曜日)
- 24日(火曜日) 26日(木曜日)
- 31日(火曜日)

天候および現場工程の変更により変更する場合があります。  
御理解・御協力のほどよろしくお願いします。

※ 黄色着色箇所が5月打設予定箇所です。