

平成20年岩手・宮城内陸地震により発生した 天然ダム（河道閉塞）箇所の直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙の通りです。

●迫川【浅布地区】

- ・通水予定日を24日から25日(12:00)に変更
- ・仮排水路延伸
203mのうち150m完成断面で完成（進捗率74%）

●迫川【小川原地区】

- ・通水予定日を24日から26日(15:00)に変更
- ・仮排水路延伸
475mのうち410m完成断面で完成（進捗率86%）

- 23日21:00より水位情報をリアルタイムの物に変更予定です

URL：http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/K00360/iwatemiyagi_jishin/index.html

（記者発表会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川調査官	久米 英輝（内3513） 夜間直通 022-261-7305
河川情報管理官	阿部 幸雄（内3514） 夜間直通 022-211-8402
流域・水防調整官	平石 進（内3518） 夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況

平成20年6月23日 14:00現在

	磐井川	迫川
23 日 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長=120m <li style="border: 1px solid black; padding: 2px;">●通水開始 6/21 12:30 (進捗率100%) ●下流側の倒木処理作業を実施中 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理(進捗率20%) ●稼働重機 BH 13台 プレーカー 3台 キャリアダンプ 5台 クレーン 2台 ●人員 50名 	<ul style="list-style-type: none"> ●宮城県②浅布地区、③小川原地区 【②浅布地区】 6/19より24時間体制 <li style="border: 1px solid black; padding: 2px;">●既設水路 22日 9時 通水 <li style="border: 1px solid black; padding: 2px;">●仮排水路 延長 203mのうち150m 完成断面で完成(進捗率74%) ●仮排水路法面保護用大型土のう製作中 1, 200袋の内1, 080袋製作済 ●倒木・樹木処理完了 ●稼働重機 14台 (BH、プレーカー、キャリアダンプ) ●人員 26名 【③小川原地区】 6/19より24時間体制 <li style="border: 1px solid black; padding: 2px;">●仮排水路 延長 475mのうち410m 完成断面で完成(進捗率86%) ●倒木・樹木処理完了 ●稼働重機 22台 (BH、プレーカー、キャリアダンプ、クレーン) ●人員 59名
24 日 の 予 定	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●R342崩落道路処理 ●仮排水路拡幅掘削作業 ●伐木処理作業継続 ●人員 50名 	<ul style="list-style-type: none"> 【②浅布地区】 ●仮排水路延伸 ●仮排水路法面保護用大型土のう製作 ●排水ポンプ車待機 ●人員 26名 【③小川原地区】 ●仮排水路 延伸 ●シート張、大型土のう設置 ●人員 51名
特 記 事 項		<p>巨石の処理に時間を要したため通水 予定時間変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ②浅布地区 24日→25日 12:00頃 ③小川原地区 24日→26日 15:00頃

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況【6月21日採択箇所】

平成20年6月23日 14:00現在

	磐井川	迫川	三迫川
23 日 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女地区】 ●Ku-SAT1台設置予定 ●現地調査中 ●施工計画立案予定 	<ul style="list-style-type: none"> ●宮城県④ 【④温湯地区】 ●現地調査中 土石流センサー設置箇所調査 ●施工計画立案 	<ul style="list-style-type: none"> ●宮城県⑦ 【⑦栗駒沼倉地区】 ●現地調査中 土石流センサー設置箇所調査 ●施工計画立案
24 日 の 予 定	<ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女地区】 ●重機搬入予定 	<ul style="list-style-type: none"> 【④温湯地区】 ●現地調査中 土石流センサー設置箇所調査 ●施工計画立案 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑦栗駒沼倉地区】 ●現地調査中 土石流センサー設置箇所調査 ●施工計画立案
特 記 事 項 そ の 他		●県警等が行方不明者捜索中	●県警等が行方不明者捜索中