

平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 天然ダム（河道閉塞）箇所の直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

●迫川【浅布地区】

- ・仮排水路延長

203mのうち203m完成断面で完成（進捗率100%）

本日、12時20分に通水開始

●迫川【小川原地区】

- ・仮排水路延長

475mのうち410m完成断面で完成（進捗率86%）

岩掘削中。26日15時頃に通水予定

●迫川【湯ノ倉温泉地区】

- ・24日に現地調査実施

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川調査官	久米 英輝（内 3513） 夜間直通 022-261-7305
河川情報管理官	阿部 幸雄（内 3514） 夜間直通 022-211-8402
流域・水防調整官	平石 進（内 3518） 夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況

平成20年6月25日14:00現在

	磐井川	迫川
25 日 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】(6/17採択箇所) ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m 通水開始 6/21 12:30 (進捗率100%) ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●仮排水路下流側の伐木処理作業完了 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理(進捗率30%) 24時間体制で施工 ●稼働重機 BH 13台 ブレーカー 3台 キャリアダンプ 5台 クレーン 2台 ●人員 38名 	<ul style="list-style-type: none"> ●宮城県②浅布地区、③小川原地区 【②浅布地区】(6/17採択箇所) 6/19より24時間体制 ●既設水路 6/22 9:00 通水 ●仮排水路通水開始 6/25 12:20 (進捗率100%) ●仮排水路法面保護用大型土のう 1, 200袋製作完了、設置中 ●倒木・樹木処理完了 ●稼働重機 19台 BH13台、クワッパル1台、CD4台、BD1台 ●人員 64名 【③小川原地区】(6/17採択箇所) 6/19より24時間体制 ●仮排水路 延長475mのうち410m 完成断面で完成(進捗率86%)残り岩掘削 ●倒木・樹木処理完了 ●稼働重機 25台 BH16台、ブレーカ4台、CD3台、BD1台、HC1台 ●排水ポンプ30m3×2台 搬入 ●仮排水路法面保護用大型土のう 2, 000袋完成 (うち1800袋設置済み) ●人員 39名
26 日 の 予 定	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】(6/17採択箇所) ●R342崩落道路処理(矢ピツ工区) 24時間体制で施工 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●人員 30名 	<ul style="list-style-type: none"> 【②浅布地区】(6/17採択箇所) ●仮排水路法面保護(土のう積み)延伸 ●場内残土処理 ●人員 28名 【③小川原地区】(6/17採択箇所) ●仮排水路延伸 ●人員 39名
特 記 事 項 そ の 他		<p>通水予定時間 ③小川原地区 26日 15:00頃</p>

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況

平成20年6月25日 14:00現在

	磐井川	迫川	三迫川
25 日 の 工 事 概 要	<p>●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】(6/21探択箇所)</p> <p>瑞山えん堤 ●BH1台 ●工事用道路伐採</p> <p>横森えん堤</p> <p>竜ノ口えん堤 ●BH1台 ●ワイヤーセンサー手配準備 ●Ku-SAT 1台設置済 ●掘削準備(遠隔BH搬送中)</p> <p>●人員 4名</p>	<p>●宮城県④ 【④温湯地区】(6/21探択箇所)</p> <p>●現地調査 ●打合せ 土石流センサー設置箇所打合せ ●施工計画立案予定 ●重機搬入 遠隔BH1台待機 ●人員 12名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】 (6/24探択箇所)</p> <p>●工事用道路造成用重機搬入準備 ●ポンプ搬入準備 ●移動機械 遠隔BH1台を現地へ搬入のため分解 (24日現地調査実施)</p>	<p>●宮城県⑦ 【⑦沼倉地区】(6/21探択箇所)</p> <p>●現地調査 ●打合せ 土石流センサー設置箇所打合せ ●施工計画立案 ●重機搬入 遠隔BH3台移動中</p> <p>●人員 12名</p>
26 日 の 予 定	<p>【⑤産女川地区】(6/21探択箇所)</p> <p>瑞山えん堤 ●BH1台 ●伐採</p> <p>竜ノ口えん堤 ●BH1台 ●ワイヤーセンサー設置作業</p> <p>●人員 10名</p>	<p>【④温湯地区】(6/21探択箇所)</p> <p>●現地調査 ●打合せ 土石流センサー設置箇所打合せ ●施工計画立案予定 ●移動予定重機 衛星通信車1台、照明車1台 遠隔BH1台搬入準備 ●人員 12名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】 (6/24探択箇所)</p> <p>●工事用道路造成用重機搬入予定 ●ポンプ搬入準備</p> <p>●移動機械 遠隔BH1台を現地へ搬入のため分解 (継続)</p>	<p>【⑦沼倉地区】(6/21探択箇所)</p> <p>●現地調査 ●打合せ 土石流センサー設置箇所打合せ ●施工計画立案予定 ●重機搬入 遠隔BH2台到着予定</p> <p>●人員 12名</p>
特 記 事 項 そ の 他		●県警等が行方不明者捜索中	●県警等が行方不明者捜索中