

平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 天然ダム（河道閉塞）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。

本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

- 降雨による落石等の危険性を考慮し、本日の作業を中止した箇所
3箇所

（磐井川：産女川地区、迫川：浅布地区、三迫川：沼倉地区）

- 本日作業を再開した箇所

11:50より3箇所

迫川：小川原地区	稼働重機	13台
温湯地区	稼働重機	6台
湯ノ倉温泉地区	稼働重機	2台

- 湯ノ倉温泉地区

15時現在の土砂ダム越水までの水位差：1.4m

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川調査官	久米 英輝（内 3513） 夜間直通 022-261-7305
河川情報管理官	阿部 幸雄（内 3514） 夜間直通 022-211-8402
流域・水防調整官	平石 進（内 3518） 夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況 1/2

平成20年6月30日14:00現在

		磐井川	
30 日 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m 通水開始 6/21 12:30 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●仮水路下流側の伐木処理作業完了 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 18台 BH 8台 ブレーカー 5台 キャリアダンプ 3台 ダンプトラック 2台 ●人員 30名 	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 本日の作業は中止 (降雨による落石等の危険性を考慮) 横森えん堤 竜ノ口えん堤 本日の作業は中止 (降雨による落石等の危険性を考慮) ●稼働重機 0台 ●Ku-SAT 1台設置済 ●人員 0名 ●ワイヤーセンサー及び雨量計設置作業(上流約7km) 	
	7 / 1 日 の 予 定	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●人員 30名 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●工事用道路造成 ●落石防止柵設置 ●土捨場整地作業 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬 ●仮排水路の掘削 ●瀬替のための大型土のう(仮締切)製作・設置作業 ●人員 40名
特 記 事 項	そ の 他		

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況 2/2

平成20年6月30日14:00現在

	追 川	三 追 川	
30 日 の 工 事 概 要	<p>●宮城県②③ 【②浅布地区】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>●既設水路通水開始 6/22 9:00</p> <p>●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> </div> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう 1, 200袋製作・設置完了</p> <p>●倒木・樹木処理完了</p> <p>●場内残土処理(本日中止)</p> <p>●待機重機 14台</p> <p>BH 9台 CD 4台 BD 1台</p> <p>●人員 2名(待機)</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●11:50作業再開</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> </div> <p>●倒木・樹木処理完了</p> <p>●稼働重機 13台</p> <p>BH 3台 クワッパ 2台 CD 2台 BD 1台 DT 5台</p> <p>●排水ポンプ 2台 停止</p> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう 2, 000袋製作・設置済</p> <p>●R398土砂撤去継続</p> <p>●人員 29名</p>	<p>●宮城県④⑤ 【④温湯地区】</p> <p>●11:50作業再開</p> <p>●河道内樹木調査、測量実施</p> <p>●土石流センサー設置(中止)</p> <p>●林道拡幅完了</p> <p>●工事用道路(コルゲートパイプ据付)</p> <p>●稼働重機 6台 BH 4台、CD 2台</p> <p>遠隔BH 1台待機</p> <p>●人員 22名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●11:50作業再開</p> <p>●工事用道路伐採</p> <p>●ポンプ搬入準備 (高揚程2台)</p> <p>●ヘリポート用地集木</p> <p>●進入路(既設林道)補修材投入</p> <p>●搬入機械 2台</p> <p>BH 2台</p> <p>●重機組み立て</p> <p>●人員 35名</p>	<p>●宮城県⑦ 【⑦沼倉地区】</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>本日の作業は中止 (降雨による落石等の危険性を考慮)</p> </div>
7 / 1 日 の 工 事 概 要	<p>【②浅布地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●場内残土処理、法面整形</p> <p>●人員 24名</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●場内残土処理、倒木集積</p> <p>●R398土砂撤去継続</p> <p>●人員 29名</p>	<p>【④温湯地区】</p> <p>●河道内樹木調査、測量実施</p> <p>●工事用道路継続</p> <p>●土石流センサー設置</p> <p>●稼働重機 6台 BH 4台、CD 2台</p> <p>●人員 22名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●工事用道路伐採</p> <p>●崩落箇所倒木処理</p> <p>●ポンプ搬入準備 (高揚程2台)</p> <p>●重機組み立て</p> <p>●人員 44名</p>	<p>【⑦沼倉地区】</p> <p>●現地調査</p> <p>●土石流センサー設置準備</p> <p>●施工計画立案</p> <p>●重機待機 6台 遠隔BH 5台、CD 1台</p> <p>●人員 11名</p>
特 記 事 項		<p>●県警等が行方不明者捜索中</p>	<p>●県警等が行方不明者捜索中</p>