

平成20年岩手・宮城内陸地震により発生した 天然ダム（河道閉塞）箇所の直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

- 迫川 湯ノ倉温泉地区
明日（2日）ポンプ2台を空輸により搬入
- 三迫川 沼倉地区・沼倉裏沢地区
倒木処理を実施
工事用道路伐木等を実施

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川調査官	久米 英輝（内3513） 夜間直通 022-261-7305
河川情報管理官	阿部 幸雄（内3514） 夜間直通 022-211-8402
流域・水防調整官	平石 進（内3518） 夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況 1/2

平成20年7月1日14:00現在

磐井川

<p>1 日 の 工 事 概 要</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m <li style="background-color: yellow;">●通水開始 6/21 12:30 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業継続 ●仮水路下流側の伐木処理作業完了 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 20台 BH 9台 ブレーカー 6台 キャリアダンプ 3台 ダンプトラック 2台 ●人員 31名 	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●工事用道路造成 ●落石防止柵設置 ●土捨場整地作業 横森えん堤 竜ノ口えん堤 ●ワイヤーセンサー及び雨量計設置作業(上流約7km) ●背替のための大型土のう(仮締切)製作・設置作業 ●除石掘削・運搬 ●稼働重機 24台 遠隔BH 1台 BH 11台 キャリアダンプ 6台 ダンプトラック 6台 ●Ku-SAT 1台設置済 ●人員 45名
<p>2 日 の 予 定</p>	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業予定 ●人員 30名 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●工事用道路造成 ●落石防止柵設置 ●土捨場整地作業 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬 ●仮排水路の掘削 ●瀬替のための大型土のう(仮締切)製作・設置作業 ●ワイヤーセンサー及び雨量計通信回線確認作業 (上流約7km) ●人員 50名
<p>特 記 事 項 そ の 他</p>		

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況 2/2

平成20年7月1日14:00現在

	追 川	三 追 川	
日 の 土 事 概 要	<p>●宮城県②③</p> <p>【②浅布地区】</p> <p>●既設水路通水開始 6/22 9:00</p> <p>●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう 1, 200袋製作・設置完了</p> <p>●倒木・樹木処理完了</p> <p>●場内残土処理継続</p> <p>●稼働重機 14台 BH 9台 CD 4台 BD 1台</p> <p>●人員 24名</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> <p>●倒木・樹木処理完了</p> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう 2, 000袋製作・設置済</p> <p>●稼働重機 13台 BH 3台 クワッラー 2台 CD 2台 BD 1台 DT 5台</p> <p>●R398土砂撤去継続</p> <p>●人員 29名</p>	<p>●宮城県④⑤</p> <p>【④温湯地区】</p> <p>●河道内樹木調査完了、測量継続</p> <p>●土石流センサー設置完了</p> <p>●林道拡幅完了</p> <p>●工事用道路(コルゲートパイプ据付) 継続</p> <p>●稼働重機 6台 BH 3台 ブレーカ 1台 CD 2台</p> <p>遠隔BH 1台待機</p> <p>●人員 23名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●工事用道路伐採継続</p> <p>●ポンプ搬入準備 (高揚程2台)</p> <p>●ヘリポート用地集木継続</p> <p>●崩落箇所倒木処理継続</p> <p>●進入路(既設林道)補修材投入完了</p> <p>●搬入機械 2台 BH 2台</p> <p>●重機組み立て完了</p> <p>●稼働重機 5台 カニクレーン 1台 ユニック車 4台</p> <p>●人員 43名</p>	<p>●宮城県⑦</p> <p>【⑦沼倉地区】</p> <p>沼倉</p> <p>●準備工</p> <p>●倒木処理(河道外)実施</p> <p>●材料搬入(コルゲートパイプ)</p> <p>●稼働重機 3台 BH 2台 CD 1台</p> <p>●待機重機 4台 遠隔BH 2台 BH 1台 ブレーカ 1台</p> <p>●人員 14名</p> <p>沼倉裏沢</p> <p>●準備工</p> <p>●測量実施</p> <p>●工事用道路 下草刈、伐木、路面整正</p> <p>●稼働重機 2台 BH 2台</p> <p>●待機重機 1台 遠隔BH 1台</p> <p>●人員 13名</p>
2 日 の 工 事 概 要	<p>【②浅布地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●場内残土処理継続</p> <p>●人員 24名</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●場内残土処理継続、倒木集積継続</p> <p>●R398土砂撤去継続</p> <p>●人員 24名</p>	<p>【④温湯地区】</p> <p>●測量継続</p> <p>●工事用道路継続</p> <p>●稼働重機 7台 BH 4台 遠隔BH 1台 ブレーカ 1台 CD 1台</p> <p>●人員 23名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●工事用道路伐採継続</p> <p>●崩落箇所倒木処理</p> <p>●ヘリポート用地集木継続</p> <p>●ポンプ2台を空輸により搬入 (高揚程2台)</p> <p>●人員 43名</p>	<p>【⑦沼倉地区】</p> <p>沼倉</p> <p>●準備工</p> <p>●倒木処理(河道外)継続</p> <p>●稼働重機 3台 BH 2台 CD 1台</p> <p>●待機重機 4台 遠隔BH 2台 BH 1台 ブレーカ 1台</p> <p>●人員 14名</p> <p>沼倉裏沢</p> <p>●準備工</p> <p>●測量継続</p> <p>●工事用道路 下草刈、伐木、路面整正</p> <p>●稼働重機 2台 BH 2台</p> <p>●待機重機 1台 遠隔BH 1台</p> <p>●人員 13名</p>
特 記 事 項		●県警等が行方不明者捜索中	●県警等が行方不明者捜索中