

平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 河道閉塞（天然ダム）箇所の直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

河道閉塞（天然ダム）について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

- 磐井川 市野々原地区
明日（5日）、仮排水路断面拡大掘削作業の完了予定
- 降雨による落石等の危険性を考慮し、本日の作業を中止した箇所
7箇所 磐井川 産女川地区
迫川 浅布地区、小川原地区、温湯地区、
湯ノ倉温泉地区
三迫川 沼倉地区、沼倉裏沢地区
- 迫川 湯ノ倉温泉地区
明日（5日）、ポンプを設置し、試運転が可能となる見込み

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川調査官 久米 英輝（内 3513）
夜間直通 022-261-7305
流域・水防調整官 平石 進（内 3518）
夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15
電話 022-225-2171（昼間）

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 1/2

平成20年7月4日14:00現在

磐 井 川	
4 日 の 工 事 概 要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m <li style="background-color: yellow; padding: 2px;">通水開始 6/21 12:30 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業継続 7/5完成予定、7/5合同現地取材実施予定 ●仮水路下流側の伐木処理作業完了 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 10台 BH 6台、ブレーカー 4台 ●人員 28名 </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 <li style="color: red;">7/4 土捨て場以外の作業は中止 (降雨による落石等の危険性を考慮) 瑞山えん堤 ●工事用道路完成 横森えん堤 竜ノ口えん堤 ●土捨て場作業 ●稼働重機 3台 BH 3台 ●Ku-SAT 1台設置済 ●人員 8名 </div> </div>
5 日 の 予 定	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業予定 ●人員 30名 </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●伐採作業 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬継続 ●仮排水路の掘削継続 ●瀬替のための大型土のう(仮締切)製作・設置 作業継続 ●ワイヤセンサー及び雨量計通信回線確認作業継続 (上流約7km) ●ワイヤセンサー2重化作業継続(上流約3km) ●人員 50名 </div> </div>
特 記 事 項 そ の 他	

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 2/2

平成20年7月4日14:00現在

	追 川	三 追 川	
4 日 の 工 事 概 要	<p>●宮城県②③ 【②浅布地区】 ●既設水路通水開始 6/22 9:00 ●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> <p>●降雨のため7/3 16:55より 工事作業休止中</p> <p>●倒木処理完了 ●仮排水路法面保護用大型土のう 追加製作・据付待機 ●場内残土処理待機 ●重機 8台 BH 5台 CD 2台 BD 1台</p> <p>●人員 18名</p> <p>【③小川原地区】 ●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> <p>●降雨のため工事作業休止中</p> <p>●倒木処理完了、移動仮置き完了 ●仮排水路法面保護用大型土のう 追加製作待機 ●重機 5台 BH 2台、CD 2台 クレーン 1台 ●R398土砂撤去完了 ●人員 25名</p>	<p>●宮城県④⑤ 【④温湯地区】 ●降雨のため7/3 17:00より 工事作業休止中</p> <p>●河道内樹木調査完了、測量待機 ●土石流センサー・水位計設置完了 ●既設作業用道路拡幅完了 ●工事用道路待機 ●重機 7台 BH 4台、遠隔BH 1台 CD 2台 ●人員 18名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】 ●降雨のため7/3 16:30より 一部作業休止中</p> <p>●進入路(既設作業用道路)補修材投入完了 ●工事用道路伐採待機 ●天然ダムへの進入路造成継続 ●ヘリポート用地集木完了 ●ヘリによる輸送完了 ●発電機分電盤配線継続 ●ポンプ設置・配管待機 ●崩落箇所倒木処理待機 ●重機組み立て完了 ●重機 5台 BH 2台、カニクレーン1台 CD 2台 ●人員 55名</p>	<p>●宮城県⑦ 【⑦沼倉地区】 沼 倉 ●降雨のため7/3 15:30より 工事作業休止中</p> <p>●準備工 倒木処理(河道外)待機 ●重機 10台</p> <p>遠隔BH 2台、BH 6台 ブレーカ 1台、CD 1台</p> <p>●人員 3名</p> <p>沼倉裏沢 ●降雨のため7/3 15:30より 工事作業休止中</p> <p>●準備工 測量待機 ●工事用道路 掘削、路面整正待機 ●重機 3台 遠隔BH 1台、BH 2台 ●人員 2名</p>
5 日 の 予 定	<p>【②浅布地区】 ●仮排水路通水中 ●仮排水路法面保護用大型土のう 追加製作・据付継続 ●重機 8台 ●人員 15名</p> <p>【③小川原地区】 ●仮排水路通水中 ●倒木処理完了、移動仮置き継続 ●仮排水路法面保護用大型土のう 追加製作・据付継続 ●重機 11台 ●人員 31名</p>	<p>【④温湯地区】 ●測量継続 ●工事用道路継続 ●稼働重機 7台 BH 3台、遠隔BH 1台 ブレーカ 1台、CD 2台</p> <p>●人員 23名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】 ●工事用道路伐採継続 ●ヘリポート用地周辺集木整理継続 ●天然ダムへの進入路造成継続 ●発電機分電盤配線継続 ●ポンプ設置・配管 ●稼働機械 5台 BH 2台、カニクレーン1台 CD 2台 ●人員54名</p>	<p>【⑦沼倉地区】 沼 倉 ●準備工 倒木処理(河道外)継続 ●稼働重機 6台 BH 5台 CD 1台 ●待機重機 4台 遠隔BH 2台 BH 1台 ブレーカ 1台 ●人員 15名</p> <p>沼倉裏沢 ●準備工 測量継続 ●工事用道路 伐木、路面整正継続 ●稼働重機 2台 BH 2台 ●待機重機 1台 遠隔BH 1台 ●人員 8名</p>
特 記 事 項 其 他	●県警等が行方不明者捜索中	●県警等が行方不明者捜索中	