

平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 河道閉塞（天然ダム）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

河道閉塞（天然ダム）について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

- 磐井川 市野々原地区
 - ・ 締切壁撤去継続中
- 迫川 湯ノ倉温泉地区
 - ・ ポンプ 8 台設置完了。今後試運転を行い、順次排水予定
 - ・ 昨日設置したポンプ 1 台による排水作業は、12 時に行方不明者の捜索活動のため中止

（発表記者會）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 流域・水防調整官 平石 進 （内 3518）
夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町 9-15

電話 022-225-2171（昼間）

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 1/2

平成20年7月6日14:00現在

		磐井川	
6日の工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) 	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m 通水開始 6/21 12:30 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業完了 通水開始 7/5 13:00 6日16時締切壁撤去完了予定 ●仮水路下流側の伐木処理作業完了 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 4台 ●人員 10名 	<ul style="list-style-type: none"> 瑞山えん堤 ●工事用道路完成 ●転石防止柵設置作業 横森えん堤 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬 ●土捨場作業 ●稼働重機 26台 ●Ku-SAT 1台設置済 ●人員 40名 	
7日の予定	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路緊急工事後片付け ●人員 10名 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●転石防止柵設置作業 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬継続 ●人員 40名 	
特記事項 その他			

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 2/2

平成20年7月6日14:00現在

追 川		
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">6日の工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ●宮城県②③ 【②浅布地区】 ●既設水路通水開始 6/22 9:00 ●仮排水路通水開始 6/25 12:20 <div style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 20px; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: 2em; color: red; margin: 0;">休 工</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 【③小川原地区】 ●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始 ●仮排水路法面保護用大型土のう 背面間詰完了 ●重機 13台 ●R398土砂撤去完了 ●人員 19名 	<ul style="list-style-type: none"> ●宮城県④⑤ 【④温湯地区】 ●立木伐採継続 ●コルゲート6条設置完了 ●工事用道路継続 ●重機 10台 ●Ku-SAT接続完了 ●人員 18名 【⑤湯ノ倉温泉地区】 ●仮排水 7/05 09:00 排水開始 ポンプ排水 1台で継続 12時、不明者の搜索活動のため中止 ●進入路(既設作業用道路)補修材投入完了 ●工事用道路伐採 ●天然ダムへの進入路造成 ポンプ運搬用さく道完了 ●ヘリポート用地集木完了 ●発電機分電盤配線完了 ●ポンプ設置・配管 ●崩落箇所倒木処理継続 ●重機 7台 ●人員 38名 	<ul style="list-style-type: none"> ●宮城県⑦ 【⑦沼倉地区】 沼倉 ●準備工 ●倒木処理(河道外)継続 ●稼働重機 5台 ●待機重機 3台 ●人員 11名 沼倉裏沢 ●準備工 ●流木処理(進入路支障流木) ●工事用道路 掘削、路面整正待機 ●重機 2台 ●人員 6名
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">7日の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> 【②浅布地区】 ●仮排水路通水中 ●用水路パイパス埋立復旧 ●人員 7名 ●重機1台 【③小川原地区】 ●仮排水路通水中 ●立木処理 ●重機 9台 ●人員 18名 	<ul style="list-style-type: none"> 【④温湯地区】 ●立木伐採継続 ●工事用道路継続 ●稼働重機 9台 ●人員 26名 【⑤湯ノ倉温泉地区】 ●工事用道路伐採継続 ●天然ダムへの進入路造成継続 ●ポンプ排水継続(順次排水) ●河床の倒木処理 ●稼働機械 5台 ●人員43名 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑦沼倉地区】 沼倉 ●準備工 ●倒木処理(河道外)実施 ●稼働重機 5台 ●待機重機 3台 ●人員 11名 沼倉裏沢 ●準備工 ●工事用道路(河道進入路設置) ●人員 9名 ●稼働重機 5台
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">特記事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●県警等が行方不明者搜索中 (7/6 13:00より搜索再開) 	<ul style="list-style-type: none"> ●県警等が行方不明者搜索中