

平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 河道閉塞（天然ダム）箇所の直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

河道閉塞（天然ダム）について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

●迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・ポンプ 8 台により排水作業を実施しています。
- ・さらに 8 台分のポンプ追加設置作業を実施しています。
- ・7 日 15 時に、越流する危険があると考えられる水位まで 0.8 m となりましたが、ポンプ 8 台の排水により本日 15 時では 1.2 m と、 0.4 m 水位が低下しています。

(発表記者会) 宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。
また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

(問い合わせ先)

東北地方整備局 河川部 流域・水防調整官

平石 進 (内 3518)

夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町 9-15

電話 022-225-2171 (昼間)

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 1/2

平成20年7月8日14:00現在

磐井川	
8日の工事概要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 2px; margin: 5px 0;">通水開始 6/21 12:30</div> <ul style="list-style-type: none"> ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業完了 <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 2px; margin: 5px 0;">通水開始 7/5 13:00 7/7 締切壁撤去作業完了</div> <ul style="list-style-type: none"> ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 0台 ●人員 0名 </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 <div style="border: 1px solid gray; background-color: #e0e0e0; padding: 10px; margin: 10px 0; text-align: center;"> <p style="color: red;">7/8 10:00 降雨のため作業中止</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 瑞山えん堤 横森えん堤 竜ノ口えん堤 <ul style="list-style-type: none"> ●Ku-SAT 1台設置済 ●人員 0名 </div> </div>
9日の予定	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路監視・点検 </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●転石防止柵設置作業 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬継続 ●土捨場作業 ●人員 45名 </div> </div>
特記事項 その他	

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 2/2

平成20年7月8日14:00現在

追 川			
<p>8 日 の 工 事 概 要</p>	<p>●宮城県②③ 【②浅布地区】 ●既設水路通水開始 6/22 9:00 ●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> <p>●用水路バイパス埋立て復旧 ●重機 1台 BH 1台 ●人員 11名</p> <p>【③小川原地区】 ●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> <p>●立木処理、資基材搬出 ●重機 7台 BD 1台、CD 2台 グラブラー 2台、ハーベスター 2台 ●R398土砂撤去完了 ●人員 19名</p>	<p>●宮城県④⑤ 【④温湯地区】 ●立木伐採・除根・運搬継続 ●工事用道路継続 ●重機 9台 BH 4台、CD 3台 グラブラー 2台</p> <p>●人員 29名</p> <p>●Ku-SAT接続完了</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】 ●仮排水 7/5 9:00排水開始 ポンプ8台により排水中</p> <p>●進入路(既設作業用道路)補修材投入完了 ●工事用道路伐採継続 ●天然ダムへの進入路造成 ポンプ運搬用さく道完了 ●ヘリポート用地集木完了 ●発電機分電盤配線完了 ●ポンプ設置作業(追加8台分) ●作業用通路整備継続 ●崩落箇所倒木処理継続 ●重機 9台 BH 7台、CD 2台</p> <p>●人員 47名 ●Ku-SAT設置済み</p>	<p>●宮城県⑦ 【⑦沼倉地区】 沼倉</p> <p>降雨により 作業中止</p> <p>沼倉裏沢</p> <p>降雨により 作業中止</p>
<p>9 日 の 予 定</p>	<p>【②浅布地区】 ●仮排水路通水中 ●用水路バイパス埋立て復旧 ●倒木搬出 ●人員 11名 ●重機1台 BH 1台</p> <p>【③小川原地区】 ●仮排水路通水中 ●立木処理 ●場内整理 ●資基材搬出 ●倒木搬出 ●重機 9台 ●人員 24名</p>	<p>【④温湯地区】 ●立木伐採・除根・運搬継続 ●工事用道路継続 ●稼働重機 10台 BH(1.2m3) 5台、CD 3台 グラブラー 2台 ●待機重機2台 BH 2台 ●人員 26名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】 ●ポンプ運転管理 ●ポンプ設置作業継続(追加8台分) ●工事用道路伐採継続 ●作業用通路整備継続 ●河床、崩落箇所の倒木処理 ●稼働機械 7台 BH 6台、CD 1台</p> <p>●人員43名</p>	<p>【⑦沼倉地区】 沼倉 ●準備工 倒木処理(河道外)継続 ●仮設電気工事 ●稼働重機 6台 BH 4台、CD 2台</p> <p>●待機重機 3台 BH 2台、ブレーカ 1台 ●人員 21名</p> <p>沼倉裏沢 ●準備工 ●工事用道路(河道進入路設置) ●人員 11名 ●稼働重機 5台 BH 3台、CD 1台 ブレーカ 1台</p> <p>●土石流センサー設置作業</p>
<p>特 記 事 項 其 他</p>		<p>●県警等が行方不明者捜索中</p>	<p>●県警等が行方不明者捜索中</p>