

平成20年岩手・宮城内陸地震により発生した 河道閉塞（天然ダム）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

河道閉塞（天然ダム）について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

●迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・本日16：40にさらに8台のポンプの設置が完了し、ポンプ全16台により排水作業を実施中です。
- ・7日15時に、越流する危険があると考えられる水位まで0.8mとなりましたが、ポンプ排水により本日15時で、1.5mと、0.7m水位が低下しています。

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 流域・水防調整官

平石 進 （内 3518）

夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 1/2

平成20年7月9日14:00現在

| | | 磐井川 | |
|---------|---|---|--|
| 9日の工事概要 | <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 2px; text-align: center;">通水開始 6/21 12:30</div> <ul style="list-style-type: none"> ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業完了 <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 2px; text-align: center;">通水開始 7/5 13:00 7/7 締切壁撤去作業完了</div> <ul style="list-style-type: none"> ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 0台 ●人員 0名 | <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 <p>瑞山えん堤</p> <ul style="list-style-type: none"> ●工事用道路完成 ●転石防止柵設置作業継続 <p>横森えん堤</p> <ul style="list-style-type: none"> ●現地調査 <p>竜ノ口えん堤</p> <ul style="list-style-type: none"> ●除石掘削・運搬 ●土捨場作業 ●稼働重機 31台 遠隔BH 1台、BH 13台 CD 6台、DT 11台 ●Ku-SAT 1台設置済 ●人員 85名 | |
| | 10日の予定 | <ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路監視・点検継続 | <ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 <p>瑞山えん堤</p> <ul style="list-style-type: none"> ●転石防止柵設置作業継続 <p>横森えん堤</p> <ul style="list-style-type: none"> ●現地調査 <p>竜ノ口えん堤</p> <ul style="list-style-type: none"> ●除石掘削・運搬継続 ●土捨場作業 ●人員 80名 |
| 特記事項 | その他 | | |

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 2/2

平成20年7月9日14:00現在

| 追 川 | | | |
|--|---|--|--|
| <p>9 日 の 工 事 概 要</p> | <p>●宮城県②③ 【②浅布地区】 ●仮排水路完了 延長L=203m</p> <p>●既設水路通水開始 6/22 9:00 ●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> <p>●既設水路バイパス埋立て復旧継続 ●重機 1台 BH 1台 ●人員 12名</p> <p>【③小川原地区】 ●仮排水路完了 延長L=475m</p> <p>●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> <p>●資基材搬出(7/8完了) ●立木処理(7/9完了予定) ●倒木搬出 ●重機 9台 ハーベスター 2台、グラブラー 2台 CD 1台、トラック 4台 ●R398土砂撤去完了 ●人員 21名</p> | <p>●宮城県④⑤ 【④温湯地区】</p> <p>●立木伐採・除根・運搬継続 ●工事用道路継続 ●重機 9台 BH 4台、CD 3台 グラブラー 2台</p> <p>●人員 29名</p> <p>●Ku-SAT接続完了</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●仮排水 7/5 9:00排水開始 7/9 14:00時点 ポンプ11台により排水中</p> <p>●進入路(既設作業用道路)補修材投入完了 ●工事用道路伐採継続 ●天然ダムへの進入路造成 ポンプ運搬用さく道完了 ●発電機分電盤配線完了 ●ポンプ設置作業(追加8台分)継続及び運転 (7/9設置完了予定) ●作業用通路整備継続 ●崩落箇所倒木処理継続 ●重機 9台 BH 7台、CD 2台</p> <p>●人員 53名 ●Ku-SAT設置済み</p> | <p>●宮城県⑦ 【⑦沼倉地区】 沼倉 ●準備工 倒木処理(河道外)継続 ●仮設工 仮設電気工事 ●稼働重機 6台 BH 4台、CD 2台</p> <p>●待機重機 3台 BH 2台、ブレーカ 1台 ●人員 11名</p> <p>沼倉裏沢 ●準備工 流木処理(進入路支障流木) ●工事用道路 掘削、路面整理待機 河道進入路設置継続 ●重機 5台 BH 3台、ブレーカ 1台 CD 1台 ●人員 11名</p> |
| <p>10 日 の 予 定</p> | <p>【②浅布地区】 ●仮排水路通水中 ●既設水路バイパス埋立て復旧継続 ●倒木搬出 ●人員 11名 ●重機1台 BH 1台</p> <p>【③小川原地区】 ●仮排水路通水中 ●倒木搬出継続 ●場内整理継続 ●資基材搬出継続</p> <p>●重機 12台 ●人員 24名</p> | <p>【④温湯地区】 ●立木伐採・除根・運搬継続 ●工事用道路継続 ●稼働重機 9台 BH 4台、グラブラー 2台 CD(10t) 3台 ●待機重機2台 BH 2台 ●人員 22名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】 ●ポンプ運転管理継続 ●工事用道路伐採継続 ●河床、崩落箇所の倒木処理継続 ●作業用通路整備継続 ●稼働重機 9台 BH 7台、CD 2台</p> <p>●人員50名</p> | <p>【⑦沼倉地区】 沼倉 ●準備工 倒木処理(河道外)継続 ●稼働重機 6台 BH 4台、CD 2台</p> <p>●待機重機 3台 BH 2台、ブレーカ 1台 ●人員 21名</p> <p>沼倉裏沢 ●準備工 ●工事用道路(河道進入路設置)継続 ●人員 11名 ●稼働重機 5台 BH 3台、CD 1台 ブレーカ 1台 ●土石流センサー設置作業</p> |
| <p>特 記 事 項</p> | | | |



7月8日撮影 温湯地区 工事用道路造成



7月8日撮影 湯ノ倉温泉地区 排水呑口



7月8日撮影 温湯地区 立木集積運搬



7月8日撮影 湯ノ倉温泉地区 排水吐口