

平成20年岩手・宮城内陸地震により発生した 河道閉塞(天然ダム)箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

河道閉塞(天然ダム)について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

●迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・本日16時の水位は、標高391.8mです。
水位のピーク(7/12 11時)より3.7m低下、昨日16時より1日で0.6m低下しています。
(越流する危険があると考えられる水位: 標高394.9m)
- ・ポンプ16台で排水作業を実施中です。

(発表記者会)宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会

※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部(栗原市役所内)においても配布しています。

(問い合わせ先)

東北地方整備局 河川部 流域・水防調整官

平石 進 (内3518)

夜間直通022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171(昼間)

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 1/2

平成20年7月17日14:00現在

		磐井川	
17日の工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 通水開始 6/21 12:30 </div> <ul style="list-style-type: none"> ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業完了 <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 通水開始 7/5 13:00 7/7 締切壁撤去作業完了 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 落石点検・対策(防護柵)実施 (瑞山えん堤～滝ノ口えん堤間林道) 瑞山えん堤 ●工事用道路完成 ●転石防止柵設置作業完了 ●警報装置設置完了 ●掘削土砂積込場所整正作業 ●水替工準備 横森えん堤 ●現地調査 竜ノ口えん堤 ●水替工 ●除石掘削・運搬作業継続 ●土捨場作業 ●稼働重機 23台 <p>遠隔BH 1台、BH16台、CD6台</p> <ul style="list-style-type: none"> ●人員 52名 	
	18日の予定	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路監視・点検継続 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 落石点検・対策(防護柵)実施 (瑞山えん堤～滝ノ口えん堤間林道) 瑞山えん堤 ●掘削土砂積込場所整正作業継続 ●水替工準備継続 横森えん堤 ●現地調査 竜ノ口えん堤 ●水替え継続 ●除石掘削・運搬作業継続 ●土捨場作業継続 <ul style="list-style-type: none"> ●人員 50名
特記事項	その他		

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 2/2

平成20年7月17日14:00現在

		追 川	
17 日 の 工 事 概 要	<p>●宮城県②③④</p> <p>【②浅布地区】</p> <p>●仮排水路完了 延長L=203m</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>●既設水路通水開始 6/22 9:00</p> <p>●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> </div> <p>●仮排水路被災箇所調査復旧継続 大型土のう製作完了(300袋) 底盤部巨石張(70/200m) 大型土のう撤去・再設置(20/60m)</p> <p>●稼働重機 9台</p> <p>BH6台 CD3台</p> <p>●人員 22名</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路完了 延長L=475m</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>●仮排水路通水開始 6/27 19:30</p> </div> <p>●仮排水路被災箇所調査復旧継続 大型土のう製作完了(300袋) 底盤部巨石張開始</p> <p>●稼働重機 11台</p> <p>BH6台 ブレーカ3台 CD2台</p> <p>●人員 20名</p> <p>【④温湯地区】</p> <p>●工用仮設道路被災箇所調査復旧継続</p> <p>●重機 10台</p> <p>BH5台 CD3台 グラブラー2台</p> <p>●人員 22名</p>	<p>●宮城県⑤⑧</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>●仮排水 7/5 9:00排水開始</p> <p>●7/16現在 ポンプ16台にて排水中</p> <p>●14:00現在の水位 TP392.5m (危険水位394.9mより -2.4m)</p> <p>●7/15 14:00~7/16 14:00の24時間 の水位変化=0.7m下降</p> </div> <p>●ポンプ運転管理(16台)継続</p> <p>●河床現況測量継続</p> <p>●作業用通路整備継続(1200m/2300m)</p> <p>●工用道路造成継続(2400m/2800m)</p> <p>●稼働重機 16台 BH5台、振動ロー1台 CD1台、DT8台 ブレーカ1台</p> <p>●人員 53名</p> <p>【⑧湯浜地区】</p> <p>●河道閉塞(天然ダム)目視監視</p> <p>●水位観測</p> <p>●進入路現地調査</p>	<p>●宮城県⑦</p> <p>【⑦沼倉地区】</p> <p>沼倉</p> <p>●現地調査(現地測量等)</p> <p>●上流右岸部仮設道路整備(河道外) 倒木処理・造成</p> <p>●稼働重機 3台 BH2台 CD1台</p> <p>●待機重機 3台 BH2台、ブレーカ1台</p> <p>●人員 15名</p> <p>沼倉裏沢</p> <p>●砂防堰堤袖部保護継続</p> <p>●転石破碎継続</p> <p>●工用道路継続 河道部整形</p> <p>●人員 11名</p> <p>●稼働重機 2台 BH1台、ブレーカ1台</p> <p>●待機重機 3台 BH2台、CD1台</p>
	18 日 の 予 定	<p>【②浅布地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●仮排水路被災箇所調査復旧継続 (底盤部巨石張、大型土のう撤去・再設置)</p> <p>●人員 22名</p> <p>●重機 9台</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●仮排水路被災箇所調査復旧継続 (底盤部巨石張)</p> <p>●重機 11台</p> <p>●人員 20名</p> <p>【④温湯地区】</p> <p>●工用仮設道路被災箇所調査復旧継続</p> <p>●重機 12台 BH5台 CD3台 グラブラー2台、収集車2台</p> <p>●人員 22名</p>	<p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●ポンプ運転管理継続</p> <p>●作業用通路整備継続</p> <p>●工用道路継続</p> <p>●河床現況測量継続</p> <p>●稼働重機 15台 BH5台、ブレーカ1台 振動ロー1台、CD1台、DT7台</p> <p>●人員 51名</p> <p>【⑧湯浜地区】</p> <p>●河道閉塞(天然ダム)目視監視</p> <p>●水位観測</p> <p>●進入路現地調査</p>
特 記 事 項			

