

がんばろう!東北

【防災情報】北上川下流河川事務所
災害対策情報（第25報）

＜渋井川の堤防復旧工事について＞
明日の7時に全て完了予定

9月11日洪水で3箇所[※]の堤防が決壊した渋井川において、3箇所のうち2箇所[※]の護岸工が完了しました。

引き続き、西荒井中流工区で補強のための護岸を施工しています。なお、全ての護岸工は明日7時に完了する予定です。

※国土交通省は宮城県[※]の要請を受け、9月12日午前10時より24時間体制で堤防の緊急復旧工事に着手しております。

※現地取材は可能です。復旧工事に支障がないようご協力をお願いいたします。

【堤防緊急復旧工事の実施内容】

○現場位置：宮城県大崎市古川字西荒井地内

○復旧工法：

- (1) 備蓄土砂を用い、周辺の堤防と同じ高さまで盛土します。
- (2) 堤防の川側に護岸を張り、洪水に強い構造とします。

【緊急復旧工事の経緯】

9月11日 05時00分	堤防決壊
9月12日 10時00分	工事用道路 着手
9月12日 14時30分	工事用道路 完成
9月12日 15時00分	西荒井上流工区 着手
9月12日 16時25分	西荒井下流工区 着手
9月13日 11時00分	西荒井下流工区 概成
9月13日 11時00分	西荒井中流工区 着手
9月14日 01時00分	西荒井上流工区 概成
9月14日 07時00分	西荒井中流工区 概成
9月14日 10時00分	西荒井下流工区 盛立完了
9月14日 14時00分	西荒井上流工区 盛立完了
9月14日 17時00分	西荒井中流工区 盛立完了
9月15日 10時30分	西荒井下流工区 護岸工完了
9月15日 15時00分	西荒井上流工区 護岸工完了
9月16日 7時00分	西荒井中流工区 護岸工完了(予定)

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト

ホームページアドレス【<http://thr.mlit.go.jp/karvuu/>】

<<発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80
電話：0225-95-0194（代表）

副 所 長 しろと こう 白戸 孝（内線204）

工務第二課長 つちだ あきお 土田 昭夫（内線321）

渋井川 堤防緊急復旧

位置図



工程表

	9月				
	12日	13日	14日	15日	16日
西荒井上流地区	● 15:00 復旧着手	→	● 14:00 盛立完了	→ ● 護岸着手 15:00 復旧完了	
西荒井中流地区		● 11:00 復旧着手	→ ● 17:00 盛立完了	→ ● 護岸着手 15:00 復旧完了	● 07:00 (予定)
西荒井下流地区	● 16:25 復旧着手	→	● 10:00 盛立完了	→ ● 護岸着手 10:30 復旧完了	

澁井川 堤防緊急復旧

西荒井上流工区



9/15 16:20撮影

西荒井中流工区



9/15 15:20撮影

西荒井下流工区



9/15 14:00撮影