

国道107号地すべりによる 浸水被害軽減対策工事の進捗情報

- ・ 4月15日から国土交通省が工事に着手しました。
- ・ 6月30日までの工事の状況は以下のとおりです。
- ・ 今後も工事の進捗状況を随時お知らせしてまいります。
(次回は7月末にお知らせ予定)

■進捗状況および今後の予定

工事着手	令和4年4月15日	
工事用道路のかさ上げ (約2mかさ上げ)	4月28日完了	100%完了
川の付替え掘削	4月15日より着手～9月末まで	約25%進捗
押え盛土	5月9日より着手 ～令和5年2月上旬まで	約19%進捗

■工事の状況



■その他

- ・ 8月上旬に工事の見学会を予定しております。詳細は別途お知らせ致します。