

## 平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 天然ダム（河道閉塞）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。

本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙の通りです。

なお、岩手県市野々原地区の河道閉塞箇所については、本日 12:30 より通水開始し、排水ポンプ 4 台にて排水作業を行っています。

### 磐井川【市野々原地区】

- ・ 24 時間対応

通水開始 6 / 21 12:30（進捗率 100%）

### 迫川【浅布地区】24 日通水予定

- ・ 既設水路通水 15 時以降開始予定
- ・ 仮排水路（土水路）延伸

250 m のうち 40 m 完成（進捗率 15%）

### 迫川【小川原地区】24 日通水予定

- ・ 仮排水路 L 475 m のうち 230 m 完成

（記者発表会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川調査官	久米 英輝（内 3513） 夜間直通 022-261-7305
河川情報管理官	阿部 幸雄（内 3514） 夜間直通 022-211-8402
流域・水防調整官	平石 進（内 3518） 夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町 9 - 15

電話 022 - 225 - 2171（昼間）

# 河道閉塞(天然ダム)対策実施状況

平成20年6月21日

	磐井川	迫川
21日の工事概要	<p>岩手県 【市野々原地区】</p> <p>工事中道路 (完成)</p> <p>仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m</p> <p><b>24時間対応 通水開始 6/21 12:30 (進捗率100%)</b></p> <p>下流側の倒木処理作業を実施中</p> <p>排水ポンプ 30m<sup>3</sup>/分×4台排水中。</p> <p>R342崩落道路処理(進捗率15%)</p> <p>稼働重機 BH 11台 ブレーカー 3台 大型キャリアダンプ 2台</p> <p>人員 職員57名</p>	<p>宮城県 浅布地区、 小川原地区 【浅布地区】 6/19より24時間体制</p> <p><b>既設水路通水 15時以降開始予定 仮排水路(土水路)延伸 250mのうち 40m完成(進捗率15%)</b></p> <p>仮排水路法面保護用大型土のう製作中 1,500袋の内390袋製作済 稼働重機 BH14台 ブレーカー1台 クラップル2台 人員 33名</p> <p>【小川原地区】 6/19より24時間体制</p> <p><b>仮排水路 L 475mのうち230m完成</b></p> <p>並行して倒木・樹木処理実施 稼働重機 BH11台 ブレーカー 4台 クラップル 1台</p> <p>人員 32名</p>
22日の予定	<p>【市野々原地区】 引き続き機材搬入と設置を順次実施予定</p> <p>倒木処理作業継続 R342崩落道路処理(矢ピツ工区)</p>	<p>【浅布地区】 仮排水路(土水路)延伸 並行して倒木・樹木処理を実施 仮排水路法面保護用大型土のう製作 排水ポンプ車待機 人員 33名</p> <p>【小川原地区】 上流側仮排水路 延伸(L=245m) 平行して倒木・樹木処理を実施 人員 33名</p>
特記事項 その他		両方とも24日通水予定