

## 平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 天然ダム（河道閉塞）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。  
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙の通りです。

### ●磐井川【市野々原地区】

- ・ 24 時間対応

通水開始 6 / 21 12 : 30 (進捗率 100%)

### ●迫川【浅布地区】 24 日通水予定

- ・ 既設水路通水 9 時通水開始

- ・ 仮排水路（土水路）延伸

203mのうち150m完成（進捗率 74%）

### ●迫川【小川原地区】 24 日通水予定

- ・ 仮排水路 475mのうち230m完成断面で完成  
(進捗率 48%)

### ●産女地区、温湯地区、栗駒沼倉地区 現地調査中

(記者発表会) 宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会

(問い合わせ先)

東北地方整備局 河川部 河川調査官	久米 英輝 (内 3513)
	夜間直通 022-261-7305
河川情報管理官	阿部 幸雄 (内 3514)
	夜間直通 022-211-8402
流域・水防調整官	平石 進 (内 3518)
	夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町 9-15

電話 022-225-2171 (昼間)

# 河道閉塞(天然ダム)対策実施状況【6月17日採択箇所】

平成20年6月22日

	磐井川	迫川
22日の工事概要	<p>岩手県 【市野々原地区】</p> <p>仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m</p> <p><b>24時間対応 通水開始 6/21 12:30 (進捗率100%)</b></p> <p>下流側の倒木処理作業を実施中</p> <p>排水ポンプ 排水停止</p> <p>R342崩落道路処理(進捗率20%)</p> <p>稼働重機</p> <p>BH 11台 ブレーカー 3台 キャリアダンプ 5台 クレーン 2台</p> <p>人員 66名</p>	<p>宮城県 浅布地区、小川原地区 【浅布地区】</p> <p>6/19より24時間体制</p> <p><b>既設水路 9時 通水 仮排水路(土水路)延伸 203mのうち 150m完成(進捗率74%)</b></p> <p>仮排水路法面保護用大型土のう製作中 1,500袋の内589袋製作済 稼働重機 BH10台 ブレーカー2台 クラップル1台 キャリアダンプ 2台 人員 26名</p> <p>【小川原地区】 6/19より24時間体制</p> <p><b>仮排水路 L 475mのうち230m完成断面 で完成(進捗率48%)</b></p> <p>並行して倒木・樹木処理実施 稼働重機 BH20台 ブレーカー 1台 クラップル 3台 キャリアダンプ 3台 クレーン 1台 人員 59名</p>
23日の予定	<p>【市野々原地区】</p> <p>倒木処理作業継続 R342崩落道路処理(矢ピツ工区) 仮排水路拡幅掘削作業</p>	<p>【浅布地区】</p> <p>仮排水路(土水路)延伸 並行して倒木・樹木処理を実施 仮排水路法面保護用大型土のう製作 排水ポンプ車待機 人員 26名</p> <p>【小川原地区】</p> <p>上流側仮排水路 延伸(L=245m) 人員 59名</p>
特記事項 その他		両方とも24日通水予定

# 河道閉塞(天然ダム)対策実施状況【6月21日採択箇所】

平成20年6月22日

	磐井川	迫川	三迫川
22 日の 工事 概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●岩手県⑤</li> <li>【⑤産女地区】</li> <li>●現地調査中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●宮城県④</li> <li>【④温湯地区】</li> <li>●現地調査中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●宮城県⑦</li> <li>【⑦栗駒沼倉地区】</li> <li>●現地調査中</li> </ul>
23 日の 予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>【⑤産女地区】</li> <li>●現地調査予定</li> <li>●施工計画立案予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【④温湯地区】</li> <li>●現地調査予定</li> <li>●施工計画立案予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【⑦栗駒沼倉地区】</li> <li>●現地調査予定</li> <li>●施工計画立案予定</li> </ul>
特記 事項	その他		