

平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 天然ダム（河道閉塞）箇所の直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。

本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

● 迫川【浅布地区】

・ 仮排水路延長

203mのうち180m完成断面で完成（進捗率89%）

● 迫川【小川原地区】

・ 仮排水路延長

475mのうち410m完成断面で完成（進捗率86%）

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会

※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川調査官	久米 英輝（内 3513） 夜間直通 022-261-7305
河川情報管理官	阿部 幸雄（内 3514） 夜間直通 022-211-8402
流域・水防調整官	平石 進（内 3518） 夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況【6月17日採択箇所】

平成20年6月24日14:00現在

	磐井川	迫川
24日の工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m 通水開始 6/21 12:30 (進捗率100%) ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●仮水路下流側の伐木処理作業を実施中 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理(進捗率25%) ●稼働重機 BH 13台 ブレーカー 3台 キャリアダンプ 5台 クレーン 2台 ●人員 38名 	<ul style="list-style-type: none"> ●宮城県②浅布地区、③小川原地区 【②浅布地区】 6/19より24時間体制 ●既設水路 22日 9時 通水 ●仮排水路 延長203mのうち180m 完成断面で完成(進捗率89%) ●仮排水路法面保護用大型土のう 1,200袋完成 ●倒木・樹木処理完了 ●稼働重機 19台 BH13台、クワッパル1台、CD4台、BD1台 ●人員 27名 【③小川原地区】 6/19より24時間体制 ●仮排水路 延長475mのうち410m 完成断面で完成(進捗率86%)残り岩掘削 ●倒木・樹木処理完了 ●稼働重機 24台 BH11台、ブレーカ5台、CD3台、BD1台、HC1台 ●仮排水路法面保護用大型土のう 2,000袋完成 (うち1100袋設置済み) ●人員 44名
25日の予定	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●R342崩落道路処理 24時間体制で施工 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●伐木処理作業継続 ●人員 40名 	<ul style="list-style-type: none"> 【②浅布地区】 ●仮排水路通水(予定) ●排水ポンプ車設置予定 ●人員 27名 【③小川原地区】 ●仮排水路延伸 ●シート張、大型土のう設置 ●人員 44名
特記事項 その他		<p>通水予定時間変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ②浅布地区 24日→25日 12:00頃 ③小川原地区 24日→26日 15:00頃

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況【6月21日採択箇所】

平成20年6月24日14:00現在

	磐井川	迫川	三迫川
24 日 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 <ul style="list-style-type: none"> ●BH1台 ●工事用道路伐採 横森えん堤 竜ノ口えん堤 <ul style="list-style-type: none"> ●BH1台 ●ワイヤ-センサー手配準備 ●Ku-SAT 1台設置済 	<ul style="list-style-type: none"> ●宮城県④ 【④温湯地区】 ●打合せ <ul style="list-style-type: none"> 土石流センサー設置箇所打合せ ●施工計画立案予定 	<ul style="list-style-type: none"> ●宮城県⑦ 【⑦沼倉地区】 ●打合せ <ul style="list-style-type: none"> 土石流センサー設置箇所打合せ ●施工計画立案
25 日 の 予 定	<ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 <ul style="list-style-type: none"> ●BH 1台 ●伐採 竜ノ口えん堤 <ul style="list-style-type: none"> ●BH 1台 ●ワイヤ-センサー設置準備 	<ul style="list-style-type: none"> 【④温湯地区】 ●打合せ <ul style="list-style-type: none"> 土石流センサー設置箇所打合せ ●施工計画立案予定 ●移動予定重機 <ul style="list-style-type: none"> 遠隔BH2台、衛星通信車1台、照明車1台 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑦沼倉地区】 ●打合せ <ul style="list-style-type: none"> 土石流センサー設置箇所打合せ ●施工計画立案予定
特記事項 その他		●県警等が行方不明者捜索中	●県警等が行方不明者捜索中