

平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 天然ダム（河道閉塞）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

●迫川【小川原地区】

- ・自然通水開始 6/27 19:30
- ・国道398号土砂撤去着手

●迫川【湯ノ倉温泉地区】

- ・工事用道路造成中
- ・バックホウ2台、クレーン1台を空輸により搬入

(発表記者会) 宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

(問い合わせ先)

東北地方整備局 河川部 流域・水防調整官 平石 進 (内 3518)
夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171 (昼間)

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況 1/2

平成20年6月28日14:00現在

| | | 磐井川 | |
|----------------------------------|--|--|--|
| 28 日 の 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事用道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m 通水開始 6/21 12:30 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●仮水路下流側の伐木処理作業完了 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 20台 BH 11台 BHブレーカー 3台 キャリアダンプ 4台 ダンプトラック 2台 ●人員 32名 | <ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●工事用道路造成 ●落石防止柵設置 ●土捨場整地作業 横森えん堤 竜ノ口えん堤 ●立木処理 ●工事用道路造成 ●ワイヤセンサー及び雨量計設置作業(上流約7km) ●瀬替の為の仮締切作業 ●ワイヤセンサー設置作業完了(上流約3km) ●Ku-SAT 1台設置済 ●稼働重機 遠隔BH 1台 BH 8台 キャリアダンプ 3台 ●人員 50名 | |
| | 29 日 の 予 定 | <ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●人員 30名 | <ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●工事用道路造成 ●落石防止柵設置 ●土捨場整地作業 竜ノ口えん堤 ●立木処理 ●工事用道路造成 ●ワイヤセンサー及び雨量計設置作業(上流約7km) ●瀬替の為の仮締切作業 ●河道掘削・運搬 ●人員 50名 |
| 特 記 事 項 | そ の 他 | | |

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況 2/2

平成20年6月28日14:00現在

| | 追 川 | 三 追 川 | |
|----------------------------------|--|--|---|
| 28 日 の 工 事 概 要 | <p>●宮城県②③</p> <p>【②浅布地区】 6/19より24時間体制</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>●既設水路通水開始 6/22 9:00</p> <p>●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> </div> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう 1, 200袋製作・設置完了</p> <p>●倒木・樹木処理完了</p> <p>●場内残土処理中</p> <p>●稼働重機 12台</p> <p>BH 7台 CD 4台 BD 1台</p> <p>●人員 23名</p> <p>【③小川原地区】 6/19より24時間体制</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> </div> <p>●倒木・樹木処理完了</p> <p>●稼働重機 14台</p> <p>BH 9台 CD 2台 BD 1台 クッラー 2台</p> <p>●排水ポンプ 2台 停止</p> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう 2, 000袋製作・設置済</p> <p>●R398土砂撤去着手</p> <p>●人員 33名</p> | <p>●宮城県④⑤</p> <p>【④温湯地区】</p> <p>●現地調査</p> <p>●土石流センサー設置作業中</p> <p>●林道拡幅完了</p> <p>●稼働重機 5台</p> <p>BH 3台 ブレーカ 1台 CD 1台 遠隔BH 1台待機</p> <p>●人員 20名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●工事用道路造成</p> <p>●ポンプ搬入準備 (高揚程2台)</p> <p>●ヘリポート造成(伐採)</p> <p>●移動機械</p> <p style="color: red;">BH2台、クレーン1台を空輸により搬入</p> <p>●人員 47名</p> | <p>●宮城県⑦</p> <p>【⑦沼倉地区】</p> <p>●現地調査</p> <p>●土石流センサー設置準備</p> <p>●施工計画立案</p> <p>●重機搬入</p> <p>遠隔BH 2台搬入 遠隔BH 1台到着</p> <p>●人員 12名</p> |
| 29 日 の 工 事 概 要 | <p>【②浅布地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●場内残土処理</p> <p>●人員 22名</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●R398土砂撤去継続</p> <p>●人員 22名</p> | <p>【④温湯地区】</p> <p>●現地調査</p> <p>●土石流センサー設置予定</p> <p>●工事用道路着手</p> <p>●人員 20名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●工事用道路造成継続</p> <p>●重機組立</p> <p>●人員 40名</p> | <p>【⑦沼倉地区】</p> <p>●現地調査</p> <p>●土石流センサー設置準備</p> <p>●施工計画立案予定</p> <p>●重機搬入</p> <p>遠隔BH 3台現地待機</p> <p>●人員 12名</p> |
| 特 記 事 項 | ●その他 | ●県警等が行方不明者捜索中 | ●県警等が行方不明者捜索中 |