

平成 20 年岩手・宮城内陸地震により発生した 天然ダム（河道閉塞）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

天然ダムについて、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。
本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

●降雨により作業を中止した箇所

- ・ 13：00より3箇所
（迫川：温湯地区、湯ノ倉温泉地区、沼倉地区）
- ・ 16：00より1箇所
（磐井川：産女川地区）

湯ノ倉温泉地区に水位計を設置し、水位観測を開始しました。今後、9：00、15：00に、土砂ダム越水までの水位差をHPでお知らせします。

「東北地方整備局HP【岩手・宮城内陸地震関係】～9時、15時PDF版はこちら～」をご覧ください。

●15時現在の土砂ダム越水までの水位差：2.0m

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会

※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 流域・水防調整官 平石 進（内 3518）
夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況 1/2

平成20年6月29日14:00現在

磐井川

<p>29 日 の 工 事 概 要</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●工事中道路 (完成) ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m <li style="background-color: yellow;">通水開始 6/21 12:30 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●仮水路下流側の伐木処理作業完了 ●排水ポンプ 排水停止 ●R342崩落道路処理完了 ●稼働重機 14台 BH 6台 BHブレーカー 4台 キャリアダンプ 2台 ダンプトラック 2台 ●人員 23名 	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●工事中道路造成 ●落石防止柵設置 ●土捨場整地作業 横森えん堤 竜ノ口えん堤 ●立木処理 ●工事中道路造成 ●ワイヤセンサー及び雨量計設置作業(上流約7km) ●瀬替の為の大型土のう(仮締切)製作・設置作業 ●ワイヤセンサー設置作業完了(上流約3km) ●除石掘削・運搬 ●Ku-SAT 1台設置済 ●稼働重機 22台 遠隔BH 1台 BH 10台 キャリアダンプ 5台 ダンプトラック 6台 ●人員 40名
<p>30 日 の 予 定</p>	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業 ●人員 20名 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●工事中道路造成 ●落石防止柵設置 ●土捨場整地作業 竜ノ口えん堤 ●立木処理 ●工事中道路造成 ●ワイヤセンサー及び雨量計設置作業(上流約7km) ●瀬替の為の大型土のう(仮締切)製作・設置作業 ●除石掘削・運搬 ●人員 40名
<p>特 記 事 項 そ の 他</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●6月29日16:00降雨により作業中止 	

天然ダム(河道閉塞)対策実施状況 2/2

平成20年6月29日14:00現在

	追 川	三 追 川	
29 日 の 工 事 概 要	<p>●宮城県②③ 【②浅布地区】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>●既設水路通水開始 6/22 9:00</p> <p>●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> </div> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう 1, 200袋製作・設置完了</p> <p>●倒木・樹木処理完了</p> <p>●場内残土処理中</p> <p>●稼働重機 14台</p> <p>BH 7台 CD 4台 BD 1台</p> <p>●人員 23名</p> <p>【③小川原地区】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>●仮排水路 6/27 19:30 自然通水開始</p> </div> <p>●倒木・樹木処理完了</p> <p>●稼働重機 6台</p> <p>BH 9台 クワッパ- 2台</p> <p>●排水ポンプ 2台 停止</p> <p>●仮排水路法面保護用大型土のう 2, 000袋製作・設置済</p> <p>●R398土砂撤去着手</p> <p>●人員 17名</p>	<p>●宮城県④⑤ 【④温湯地区】</p> <p>●河道内樹木調査、測量実施</p> <p>●土石流センサー設置作業中</p> <p>●林道拡幅完了</p> <p>●稼働重機 5台</p> <p>BH 3台 ブレーカー 1台 CD 1台</p> <p>遠隔BH 1台待機</p> <p>●人員 21名</p> <p>●13:00降雨により作業中止</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●工事用道路伐採</p> <p>●ポンプ搬入準備 (高揚程2台)</p> <p>●ヘリポート用地伐採・集木</p> <p>●進入路(既設林道)補修材投入</p> <p>●稼働機械 2台</p> <p>BH 2台</p> <p>●人員 47名</p> <p>●13:00降雨により作業中止</p>	<p>●宮城県⑦ 【⑦沼倉地区】</p> <p>●現地調査</p> <p>●土石流センサー設置準備</p> <p>●施工計画立案</p> <p>●重機搬入</p> <p>遠隔BH 2台搬入 遠隔BH 1台待機</p> <p>●人員 12名</p> <p>●13:00降雨により作業中止</p>
30 日 の 工 事 概 要	<p>【②浅布地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●場内残土処理</p> <p>●人員 22名</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●R398土砂撤去継続</p> <p>●人員 22名</p>	<p>【④温湯地区】</p> <p>●河道内樹木調査、測量実施</p> <p>●工事用道路着手</p> <p>●土石流センサー設置作業予定</p> <p>●稼働機械5台</p> <p>BH 2台 遠隔BH 1台 ブレーカー 1台 CD 1台</p> <p>●人員 21名</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●工事用道路伐採</p> <p>●崩落箇所倒木処理</p> <p>●ポンプ搬入準備</p> <p>●人員 36名</p>	<p>【⑦沼倉地区】</p> <p>●現地調査</p> <p>●土石流センサー設置準備</p> <p>●施工計画立案</p> <p>●待機重機</p> <p>遠隔BH 3台 現地待機 BH 2台, CD 1台 搬入</p> <p>●人員 11名</p> <p>●作業中止予定</p>
特 記 事 項		●県警等が行方不明者捜索中	●県警等が行方不明者捜索中