

# 国道107号地すべりによる 浸水被害軽減対策工事の進捗情報

- ・ 4月15日から国土交通省が工事に着手しました。
- ・ 1月30日までの工事の状況は以下のとおりです。
- ・ 今後も月末に工事の進捗状況を随時お知らせしてまいります。

## ■進捗状況および今後の予定

工事着手	令和4年4月15日	
工事用道路のかさ上げ (約2mかさ上げ)	4月28日完了	100%完了
川の付替え掘削	12月27日完了	100%完了
押え盛土	5月9日より着手 完了見込みが2月上旬から3月上旬になります。	約83%進捗

