

国道107号地すべりによる 浸水被害軽減対策工事の進捗情報

- ・ 4月15日から国土交通省が工事に着手しました。
- ・ 10月24日までの工事の状況は以下のとおりです。
- ・ 今後も工事の進捗状況を随時お知らせしてまいります。
(次回は11月末にお知らせ予定)

■進捗状況および今後の予定

工事着手	令和4年4月15日	
工事用道路のかさ上げ (約2mかさ上げ)	4月28日完了	100%完了
川の付替え掘削	4月15日より着手～12月末まで	約83%進捗
押え盛土	5月9日より着手 ～令和5年2月上旬まで	約69%進捗

■工事の状況



令和3～4年度 湯田ダム水位運用計画表

--- 運用水位(例年) — 工事に伴う運用水位 — 仮橋完了後の水位

