

11月

第6号

茨島河川工事だより

～水害から地域を守るために～



●お問合せ先●

国土交通省 東北地方整備局
秋田河川国道事務所 茨島出張所
〒010-0065 秋田市茨島5丁目6-28
Tel018-862-4362



- 左岸小山地区・右岸芝野地区ともに、おかげ様で掘削・運搬を完了いたしました。
- 『豊巻地区』の土砂運搬が始まりました。多くのダンプトラックが走行しますので、引き続きご理解とご協力をお願い致します。

11/1時点 【掘削運搬ボリューム】

93,700m³ / 93,700m³

芝野地区 進捗率 100% 完

60,900m³ / 60,900m³

小山地区 進捗率 100% 完

390m³ / 55,500m³

豊巻地区 進捗率 0.7%



※各地区3工事の合計です。現地の状況で変わることがあります

豊巻地区上空から



※11月第1週撮影



ダンプトラック積込み状況



豊巻中流地区



※11月第1週撮影

学習の場などで現場見学をご希望される場合は、茨島出張所までお知らせください。場合によってはご希望の日時で対応できないこともありますのでご了承ください。