

H28, H29年度 詳細版

■ハード対策

①洪水を河川内で安全に流す対策					目標時期		H28	取組内容	H29	取組内容				
具体なとりくみ					市町村	県	気象台	東北地整						
平川広域河川改修【引座川、大和沢川】						河川砂防課			H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度実施	継続実施	
旧十川広域河川改修【旧十川】						河川砂防課			H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度:6~11月完了	継続実施	
十川広域河川改修【十川】						河川砂防課			H30	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29.10~H30.6月:実施予定
流下能力対策(堤防)整備【岩木川】								青河国	H33	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度実施	継続実施	
流下能力対策(河道掘削)整備【岩木川】								青河国	H30	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度実施	継続実施	

②危機管理型ハード対策					目標時期		H28	取組内容	H29	取組内容				
具体なとりくみ					市町村	県	気象台	東北地整						
十川広域河川改修【十川】						河川砂防課			H30	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度は実施無し H30年6~9月:実施予定
旧十川広域河川改修【旧十川】						河川砂防課			H30	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度10~1月:完了	着手	H29年度は実施無し H30年6~9月:実施予定
堤防天端の保護【岩木川】								青河国	H31	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度実施	継続実施	
堤防天端の保護【平川】								青河国	H28	目 標 績 績 実 績 績	完了	完了	着手	
堤防天端の保護【浅瀬石川】								青河国	H29	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度実施(一部用地の関係でH29年度に施工予定)	継続実施	

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備					目標時期		H28	取組内容	H29	取組内容				
具体なとりくみ					市町村	県	気象台	東北地整						
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布等					青森市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	検討継続
					弘前市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28.6.11月:防災無線訓練実施	継続実施	
					五所川原市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度は実施無し H31年度より:コミュニティFMを活用した防災ラジオの整備(受信機の配布等を検討)
					つがる市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28.9月実施	継続実施	
					藤崎町				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度より実施予定
					鶴田町				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度実施	継続実施	
					中泊町				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度:防災行政無線改修工事完了、戸別受信器毎戸配布	継続実施	H29年度以降も継続的に保守点検を実施
					大鰐町				H31	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度は実施無し H31年度より:防災無線のデジタル化実施予定
水防活動を支援するための水防資機材等の配備						河川砂防課			H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年.9~10月:完了	継続実施	H29~32.各9~10月:実施予定
					青森市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度:資機材等購入・継続配備	継続実施	
					弘前市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28.6.9月:水防資機材購入実施、食料の備蓄完了	継続実施	防災拠点へ防災用資機材を配備予定
					黒石市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28.5月:防災資機材等の確認及び補充実施	継続実施	H29年度より水防資機材等の確認及び補充予定
					五所川原市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28.10月:水防活動用土のう購入	継続実施	H29年度以降も継続的に資機材の整備を予定
					つがる市				H29	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度:自主防災組織活動補助金交付開始予定
					平川市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28.9月:水防資機材購入	継続実施	H29.32.各4~9月:実施予定
					藤崎町				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度:自主防災組織育成事業補助金交付開始予定
					板柳町				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度:土のう350袋、救命胴衣16着整備	継続実施	H29年度以降も継続的に資機材の整備を予定
					中泊町				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	土のう1500袋、救命胴衣60着整備	継続実施	H29年度以降も継続的に資機材の整備を予定
					西目屋村				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29~32.各7月:土のう作成及び配備予定
簡易水位計や量水標、CCTV カメラの設置						河川砂防課			H29	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度9~3月:完了 相内川1、金木川1、飯詰川2、十川1 計5基	継続実施	H29.6~12月:実施予定 旧十川1、十川2 計3基
								青河国	H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度実施	継続実施	
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化					青森市				H32	目 標 績 績 実 績 績	完了	-	着手	H29年度より被害状況の検証(必要に応じて整備を検討)
					弘前市				H28	目 標 績 績 実 績 績	完了	H28.4~7月:新庁舎完成に伴い実施済み	着手	
					五所川原市				H30	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度は実施無し H30.4~10月:市役所庁舎(本庁)の新築・移転予定
					つがる市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	
					平川市				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度は実施無し H32年度:新庁舎建設に合わせて実施予定
					藤崎町				H30	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度:役場庁舎機能強化に伴う耐震診断を実施	継続実施	
					板柳町				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度より検討継続
					鶴田町				H30	目 標 績 績 実 績 績	着手	-	着手	H29年度より検討継続
ダムからの放流情報等について下流市町村を含む情報の共有					中泊町				H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	H28年度:新庁舎施設設備工事完了	継続実施	H29年度以降も継続的に施設・設備を管理
								岩木統管	H32	目 標 績 績 実 績 績	着手	【津軽ダム】H28.4月:放流通報連絡会より情報共有を実施 【浅瀬石川ダム】H28年度:実施無し	継続実施	【浅瀬石川ダム】H29年度より実施予定

■ソフト対策

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション														
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H28		取組内容	H29		取組内容		
							完了	着手		完了	着手			
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表		河川砂防課			H31	完了		-	着手	H29.6月～H31.5月まで実施予定 H30.5月：十川、浪岡川公表予定 H31.5月：平川、腰巻川、旧十川、金木川、松野木川、後長根川公表予定			
					青河国	H28	完了		H29.1月公表(13市町村)					
	各自治体の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	防災危機管理課					H32			-	着手	H29.4月より策定の支援		
					気象台		H32			-	着手	依頼があれば協力する。		
					青河国		H32	着手		H28年度：L2浸水想定検討完了、避難計画の検討を今後実施	継続実施			
			青森市			H32			-		着手	H29年度より協議会の中で広域避難計画(案)を策定		
			弘前市			-			-			未定		
			五所川原市			H32			-			H29～32年度：未定		
			つがる市			-			-			未定		
			鶴田町			H31				-		着手	H29年度より実施予定	
			市町村の枠を超えた広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知	青森市			H32				-		着手	H29年度より近隣市町村との情報交換
				弘前市			H32				-		着手	H29年度より近隣市町村との情報交換
	五所川原市				-			-			未定			
	つがる市				H32				-	着手	H29年度より実施予定			
	平川市				H32				-	着手	H29年度より近隣市町村との情報交換			
	藤崎町				H32				-	着手	H29年度より実施予定			
	板柳町				H32				-	着手	H29.4月より、地域防災計画見直しに併せて検討			
	鶴田町				H31			着手	H29.3月：H29年度当初予算を確保	継続実施				
	中泊町				H32				-		着手	H30年度より実施予定		
	大鰐町				-				-			未定		
【広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等】	まるとまちごとハザードマップ整備・拡充	青森市				-			-		未定			
		弘前市			H32		着手	H28.11月より実施中(看板の設置)	継続実施	看板の設置、ハザードマップの検討				
		五所川原市			H32		着手	H28.1～3月：避難所等案内看板設置		H29年度は予定無し H30～32年度：振想定に基づいた洪水ハザードマップの作成・配布や、市ホームページでの公開				
		つがる市			H32			-		着手	H29年度より実施予定			
		平川市			H32				-	着手	H29年度より実施予定			
		藤崎町			H32				-	着手	H29年度より実施予定			
		板柳町			H32				-	着手	H29.4月より、地域防災計画見直しに併せて検討			
		鶴田町			H29				-	着手	H29年度実施予定			
		中泊町			H32				実施無し(H26年2月に看板3箇所設置済み)		H30年度より実施予定			
		大鰐町			H32				-	着手	H29～30年度：情報収集と近隣市町村との計画内容すり合わせ H31年度：ハザードマップ作成・周知			
	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	青森市			H32			開始	H29.2月：避難計画作成の有無及び訓練実施状況等の調査実施	継続実施	H29年度より避難計画未作成施設に対する作成・訓練実施に向けたフォローアップ予定			
		弘前市			H32			開始	H28.9月：実施済み(弘前市総合防災訓練で福祉避難所の開設訓練を実施)	継続実施				
		五所川原市			H32				-		H29年度から、施設ごとの避難計画作成のサポート、並びに訓練実施の促進			
		つがる市			H30				-		H29年度より実施予定			
		平川市			H32				-		H29年度より実施予定			
		藤崎町			H32				-		H29年度より実施予定			
		田舎館村			H32				-					
		板柳町			H32				-		H29.4月より、地域防災計画見直しに併せて検討			
		鶴田町			H31			着手	H29.3月福祉担当課で対応	継続実施				
		中泊町			H32				-		着手	H29年度より実施予定		
大鰐町			H32				着手	H28年度：避難計画作成済み	継続実施	H29～32年度：訓練実施に向けたフォローアップ				
わかりやすい洪水予報文への改良		河川砂防課				H28	完了		H28.4月実施済み					
			気象台			H32	着手		H29.4月より公表された浸水想定に基づき洪水警報発表地域設定の変更実施	継続実施				
			青河国			H32	着手		H28.4月：実施済み完了(今後は必要に応じて随時対応)	継続実施				

【避難勧告等に着目したタイムライン等の作成】	避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ	河川砂防課		H30	目標		—	着手	H29.5月～H30.3月、H30.5月～H31.3月：実施予定
			气象台	H32	実績	着手	H28.4月より依頼があれば協力する。	継続実施	
			青河国	H32	目標	着手	H28年度：危険水位の見直し作業含めて実施	継続実施	
		青森市		H32	実績		—	着手	現行タイムライン(案)の検討及び見直し
		弘前市		H32	目標	着手	H28年度：実施(タイムライン作成済み)	継続実施	
		五所川原市		H32	実績	着手	避難勧告等判断伝達マニュアルの修正等(H27年度修正、今後も基準や用語の修正を実施)	継続実施	H29°32年度：用語や関係機関が発信する情報の基準見直しに伴うマニュアルの修正を実施
		つがる市		H32	目標	着手	H28年度実施	継続実施	
		平川市		H32	実績	着手	H28年度実施	継続実施	
		藤崎町		H32	目標	着手	H28年度実施	継続実施	
		板柳町		H32	実績	着手	H28.4月より実施	継続実施	
		鶴田町		H32	目標	着手	H28.4月より実施	継続実施	
		中泊町		H32	実績	着手	H28.4月より実施	継続実施	
		大鰐町		H32	目標		—		H29年度は実施無し H30年度：タイムライン作成 H321°32年度：ブラッシュアップ
		田舎館村		H32	実績	着手	H28年度実施	継続実施	
		タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練	河川砂防課		H32	目標		—	着手
			气象台	H32	実績	着手	H28.5°6月：依頼があれば協力する。	継続実施	H29°32の各5°6月依頼があれば協力する。
			青河国	H32	目標	着手	H28.5月：洪水対応演習実施	継続実施	5月12日 洪水対応演習の実施
	青森市			H29	実績		—	着手	H29年度より防災訓練に水害を想定した訓練の追加を検討予定
	弘前市			H32	目標	着手	H28.8°9月：実施済み(台風への対応に際して、タイムラインに基づいて対応)	継続実施	H29°32.各5°6月：実施予定
	五所川原市			H32	実績		—	着手	H29.9月：市総合防災訓練の実施予定 H30°32年.各9°10月：実施予定
	つがる市			H30	目標		—		
	平川市			H32	実績	着手	H28.8月：平川市土砂災害防災訓練を実施		H29は実施なし H30.県総合防災訓練を実施予定 H31°32年未定
	藤崎町			H32	目標	着手	H28.6月：重要水防箇所合同巡視	継続実施	H29°32.5°6月：実施予定
	板柳町			H32	実績		—	着手	H29.6°9月、総合防災訓練を計画検討 H29°32の各6°9月、総合防災訓練を計画検討
	鶴田町			H32	目標		—	着手	H29年度より実施予定
	中泊町			H32	実績	着手	H28.6月：重要水防箇所合同巡視	継続実施	H29°32.5°6月：実施予定
	大鰐町			H32	目標		—	着手	H29°32年度：防災訓練で実施
	田舎館村			H32	実績		—	着手	H29年度より実施予定
	气象台			H32	目標	着手	H28.5月より実施(H29出水期を目途に実施予定)	継続実施	
	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)	河川砂防課		H30	目標		—	着手	H29.5月～H30.3月、H30.5月～H31.3月：実施予定
			气象台	H32	実績		—	着手	H29.4月より依頼があれば協力する
			青河国	H32	目標		—	着手	H29年度より実施予定
青森市			H32	実績		—	着手	H29年度より現行の発令基準の検証予定	
五所川原市			—	目標		—		未定	
つがる市			H32	実績		—			
鶴田町			H32	目標		—	着手	H29年度より実施予定	
中泊町			H32	実績	着手	H29.1月：ガイドラインを踏まえた避難勧告等の判断・伝達マニュアルを改正	継続実施		
大鰐町			H32	目標		—	着手	H29年度：ルール作り実施予定 H30°32：検証	

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動

具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H28		H29			
						目 標 実 績	着 手	目 標 実 績	着 手		
夜間時の急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	青森市				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度：連絡体制の再確認の実施	継続実施		
	弘前市				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度：実施（携帯電話による連絡体制構築済み（夜間含む））	継続実施		
	黒石市				H32	目 標 実 績	着 手	H28.4月：幹部会議において連絡体制の確認	継続実施	H29年度より連絡体制の検討・構築	
	五所川原市				H32	目 標 実 績		—	着 手	H29年度から定期的に連絡体制の再確認を実施予定	
	つがる市				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度：体制構築済み	継続実施		
	平川市				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度実施	継続実施		
	藤崎町				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度実施	継続実施		
	板柳町				H32	目 標 実 績	着 手	H28.4月より実施	継続実施		
	鶴田町				H32	目 標 実 績	着 手	H28.4月より実施	継続実施		
	中泊町				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度：体制構築済み	継続実施		
	大鰐町				H32	目 標 実 績		—			
	田舎館村				H32	目 標 実 績		—			
	西目屋村				H32	目 標 実 績	着 手	H28.3月：会議開催	継続実施	H29°32. 各3月：下旬開催の会議において検討・構築	
水防団同士の連絡体制の確保	青森市				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度：通信機器等の配備の継続	継続実施	H29年度より連絡体制の確保（携帯電話や無線機の配備）予定	
	弘前市				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度実施（水防に限らず情報共有のため無線機を整備）	継続実施		
	五所川原市				H32	目 標 実 績		—	着 手	H29年度から定期的に連絡体制の再確認を実施予定	
	つがる市				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度：体制構築済み	継続実施		
	平川市				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度実施	継続実施		
	藤崎町				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度実施	継続実施		
	板柳町				H32	目 標 実 績	着 手	H28.4月より実施	継続実施		
	鶴田町				H32	目 標 実 績	着 手	H28.4月より実施	継続実施		
	中泊町				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度：体制構築済み	継続実施		
	大鰐町				H32	目 標 実 績	着 手	H28年度実施	継続実施		
	水防団や地域住民が参加する「洪水に対しリスクが高い区間」の共同点検		河川砂防課			H32	目 標 実 績	着 手	H28.6月：実施済み	継続実施	H29°32. 各5°6月実施予定
				青河国		H32	目 標 実 績	着 手	H28.6月：重要水防箇所合同巡視などで対応	継続実施	H29°32. 各5°6月実施予定
		青森市				H32	目 標 実 績		—	着 手	H29°32. 各5°6月：関係機関との共同点検予定
弘前市					H32	目 標 実 績	着 手	H28.6月：重要水防箇所合同巡視実施	継続実施	H29°32. 各5°6月：実施予定	
五所川原市					H32	目 標 実 績	着 手	H28.6月実施済み	継続実施	H29°32. 各5°6月実施予定	
つがる市					H32	目 標 実 績		—			
平川市					H32	目 標 実 績	着 手	H28.6°7月：梅雨時期の河川巡視活動実施	継続実施	H29°32. 各6°9月：実施予定	
藤崎町					H32	目 標 実 績	着 手	H28.6月：重要水防箇所合同巡視	継続実施	H29°32. 5°6月：実施予定	
板柳町					H32	目 標 実 績	着 手	H28.6月実施済み	継続実施	H29°32. 各6月：重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施予定	
鶴田町					H32	目 標 実 績	着 手	H28.6月実施済み	継続実施	H29°32. 各5°6月実施予定	
中泊町					H32	目 標 実 績	着 手	H28.6月：重要水防箇所合同巡視	継続実施	H29°32. 各5°6月実施予定	
大鰐町					—	目 標 実 績		—		未定	
田舎館村					H32	目 標 実 績	着 手	H28.6月実施済み	継続実施		

【より効率的な水防活動の実施及び水防体制の強化】

【より効率的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	関係機関が連携した水防訓練の実施	河川砂防課			H30	目標実績	着手	H28.5月実施済み	継続実施	H29~32の各5~6月:実施予定	
			气象台		H32	目標実績	着手	H28.5月実施済み	継続実施	H29~32の各5~6月:実施予定	
				青河国	H32	目標実績	着手	H28.5月:総合水防訓練実施 H28.6月:岩木川水防訓練実施	継続実施	H29~32の各5~6月:実施予定	
		青森市			H32	目標実績	着手	H28.5月実施済み	継続実施	H29~32の各5~6月:実施予定	
		弘前市			H32	目標実績	着手	H28.6月:水防工法訓練実施	継続実施	H29~32の各5~6月:実施予定	
		黒石市			H32	目標実績		-	着手	H29年度より岩木川水系洪水予報・水防連絡会主催の水防工法訓練への参加予定	
		五所川原市			H32	目標実績		-	着手	H29~32の各4~6月:実施予定	
		つがる市			H32	目標実績		-	着手	H29年度より実施予定	
		平川市			H32	目標実績	着手	H28.8月:平川市土砂災害防災訓練を実施		H29は実施なし H30 県総合防災訓練を実施予定 H31~32年未定	
		藤崎町			H32	目標実績	着手	H28.6月:合同水防工法訓練	継続実施	H29~32.5~6月:実施予定	
		板柳町			H32	目標実績		-	着手	H29~32、各6~9月:合同水防訓練への参加	
		鶴田町			H32	目標実績	着手	H28.5月実施済み	継続実施	H29~32の各5~6月:実施予定	
		中泊町			H32	目標実績		-	着手	H29~32、各6~9月:合同水防訓練への参加	
		大鰐町			H32	目標実績	着手	H28.10月:防災訓練で実施	継続実施	H29~32年度:各10月、防砂訓練で実施予定	
		田舎館村			H32	目標実績	着手	H28.4~5・8月:実施	継続実施		
		西目屋村			H32	目標実績		-	着手	H29~32.6月:合同訓練への参加	
		水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	青森市			H29	目標実績	着手	H28年度:イベント等で随時募集	継続実施	
			弘前市			H32	目標実績	着手	H28年度実施(消防団協力事業所制度)	継続実施	H29年度:地域広域事務組合にて随時募集予定
			五所川原市			H32	目標実績	着手	H28.11月:ホームページ上で消防団員募集の呼びかけ実施	継続実施	
			つがる市			H32	目標実績		-	着手	H29年度より実施予定
			平川市			H32	目標実績	着手	H28年度:実施中(消防団協力事業所制度の活用(1事業所))	継続実施	
		藤崎町			H32	目標実績	着手	通年で継続運用	継続実施		
		板柳町			H32	目標実績		-	着手	H29年度より実施予定	
		鶴田町			H32	目標実績	着手	H28.4月より実施	継続実施		
		中泊町			H32	目標実績	着手	H28年度実施	継続実施		
		大鰐町			H32	目標実績	着手	H28年度実施	継続実施		
	協定業者等による水防実施体制の検討・構築	河川砂防課			H32	目標実績		-	着手	H29~32、各5~6月実施予定より実施予定	
			青河国	H32	目標実績		-	着手	着手	H29年度より実施予定	
		青森市			H32	目標実績		-	着手	水防体制の検討・構築	
		弘前市			H32	目標実績	着手	H28年度実施(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	継続実施		
		五所川原市			H32	目標実績		-	着手	H29年度から、協定業者等に対しても市総合防災訓練への積極的な参加を依頼し、訓練後の振り返り等を通じて連携のあり方を検討予定。	
		つがる市			H32	目標実績		-	着手	H29年度より実施予定	
		平川市			H32	目標実績	着手	H28年度:実施(市建設協会と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	継続実施		
	藤崎町			H32	目標実績	着手	H28年度:実施 協定による実施体制の構築、町防災訓練で合同水防訓練実施	継続実施			
	板柳町			H32	目標実績		-	着手	H29年度より実施予定		
	鶴田町			H32	目標実績		-	着手			
	中泊町			H32	目標実績	着手	H28年度実施(町建設協会と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	継続実施			
	大鰐町			H32	目標実績		-	着手	H29.10月:水防実施体制の検討継続予定 H30.10月:水防実施体制の構築予定		

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成										
【防災教育や防災知識の普及】	具体なとりくみ	市町村	県	气象台	東北地整	目標時期	H28		H29	
							完了	着手	継続実施	
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	河川砂防課				H30	完了	H28.6月:実施済み		H29以降予定無し
						H32	完了	H28.4月より、市町村から質問があれば回答する。	継続実施	
		青河国				H28	着手	H29.3月:実施済み(ホームページ内に問い合わせ窓口設置)	継続実施	
						H32	着手	H28年度実施	継続実施	
		五所川原市				-		-		未定
		鶴田町				H32	着手	H28.9月より実施中	継続実施	

【防災教育や防災知識の普及】	水防災に関する説明会等の開催	河川砂防課		H30	目標達成	着手	H28.6~7月・11月・H29.1月実施済み	継続実施	H29以降未定	
			気象台	H32	目標達成	着手	依頼があれば協力する。	継続実施		
			青河国	H32	目標達成	着手	H28.6月:重要水防合同巡視等実施 H28.8月:第2回協議会等実施	継続実施		
		青森市		H32	目標達成	着手	H28.10月:青森市総合防災訓練の中で実施	継続実施		
		五所川原市		-	目標達成		-		未定	
		平川市		H32	目標達成	着手	H28.8月:平川市土砂災害防災訓練の中で実施	継続実施	H29平川市避難所設置・運営訓練の中で実施 H30以降未定	
		鶴田町		H32	目標達成		-	着手	H29年度より実施予定	
		大鰐町		-	目標達成		-		未定	
	教員を対象とした講習会の実施		気象台		H32	目標達成	着手	依頼があれば協力する。	継続実施	
			青河国	H32	目標達成	着手	H28.10月:青森県中学校教員研修で実施	継続実施		
		青森市		H32	目標達成	着手	H28年度実施(管理職対象:研修講座)	継続実施		
		弘前市		H32	目標達成	着手	H28.4~5,7~11月:実施(防災教育の実施)	継続実施		
		五所川原市		-	目標達成		-		未定	
		平川市		-	目標達成		-		未定	
		藤崎町		H32	目標達成		-	着手	H29年度より実施予定	
		板柳町		H32	目標達成		-	着手	H29年度より実施予定	
		中泊町		H32	目標達成		-		未定	
		大鰐町		-	目標達成		-		未定	
	小・中学生を対象とした防災教育の実施	河川砂防課		H28	目標達成	着手	H28.7月:実施済み	継続実施	H29以降未定	
			気象台	H32	目標達成	着手	依頼があれば協力する。	継続実施		
			青河国	H32	目標達成	着手	H28.9月:新和小学校で実施	継続実施		
			岩木統管	H32	目標達成		-	着手	H29年度より実施予定	
		青森市		H32	目標達成	着手	H28年度実施(避難訓練時、要求に応じて対応)	継続実施		
		弘前市		H32	目標達成	着手	H28.4~5,7~11月:実施(防災教育の実施)	継続実施		
		五所川原市		H32	目標達成		-	着手	H29年度より出前講座等の形態での実施を検討予定	
		平川市		H32	目標達成		-	着手	H29年度より依頼があれば実施予定	
		藤崎町		H32	目標達成		-	着手	H29年度より実施予定	
		板柳町		H32	目標達成		-	着手	H29年度より実施予定	
		中泊町		H32	目標達成	着手	H28.10月:防災体験学習実施	継続実施	H29年度以降も継続的に実施予定	
		大鰐町		H32	目標達成		-	着手	H29.10月:防災教育の実施予定 H30~32.各9月:防災教育の実施予定	
		出前講座等を活用した講習会の実施	河川砂防課		H32	目標達成	着手	H28年度から実施予定	継続実施	
			防災危機管理課		H32	目標達成	着手	H28年9月 五所川原市で実施	継続実施	
				気象台	H32	目標達成	着手	依頼があれば協力する。	継続実施	
				青河国	H32	目標達成	着手	H28.7月:実施済み(アップルウェーブ)	継続実施	
			岩木統管	H32	目標達成		-	着手	H29年度より実施予定	
	青森市			H32	目標達成	着手	H28年度実施(出前講座の要望に応じて随時実施)	継続実施		
	弘前市			H32	目標達成	着手	H28年度実施(出前講座の実施)	継続実施		
	五所川原市			H32	目標達成	着手	H28.8~9月:自主防災会等を中心に、防災に関する勉強会を実施。(県管理局と共同実施)	継続実施		
	つがる市			H32	目標達成	着手	H28.7月:実施済み	継続実施		
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信		河川砂防課		H32	目標達成	着手	H28.4月より実施	継続実施	
			青森市		-	目標達成		-		未定
			弘前市		H32	目標達成	着手	H28年度実施(プッシュ型で配信可能)	継続実施	
		五所川原市		-	目標達成		-		未定	
		つがる市		-	目標達成		-		未定	
		平川市		H32	目標達成	着手	H28年度実施(プッシュ型で配信可能(防災無線、防災情報メール))	継続実施		
		藤崎町		H32	目標達成	着手	通年で継続運用	継続実施		
		板柳町		H32	目標達成	着手	H28.4月より実施	継続実施		
		鶴田町		H32	目標達成	着手	H28.4月より実施	継続実施		
		中泊町		H32	目標達成	着手	H28年度実施(プッシュ型で配信可能(防災無線、防災情報メール))	継続実施		

【防災教育や防災知識の普及】	水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供	河川砂防課		H32	目標	着手	H28.4月より実施	継続実施		
			青河国	H32	実績	着手	H28年度実施	継続実施		
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	河川砂防課		H32	目標	着手	H29.1月より実施予定	継続実施		
			青河国	H32	実績	着手	H28年度:L2浸水想定検討完了、今後避難計画の検討を開始予定	継続実施		
			青森市		H32	目標		—	着手	計画作成に係る情報・資料の提供予定
			弘前市		H32	目標		—		未定
			五所川原市		H32	目標		—	着手	29年度より、今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定
			つがる市		—	目標		—		未定
			平川市		H32	目標		—	着手	H29年度より計画作成に係る情報収集
			藤崎町		H32	目標		—	着手	H29年度より実施予定
			板柳町		H32	目標		—	着手	H29年度より実施予定
			中泊町		H32	目標		—		H30年度:水利組合との調整・検討 H31年度:緊急排水計画(案)を作成
			大鰐町		H32	目標		—	着手	H29年度:水利組合との調整・検討 H30年度:緊急排水計画(案)を作成
			田舎館村		H32	目標		—		
			河川砂防課		H32	目標		—	着手	H29年度より実施予定
				青河国	H32	目標		—	着手	H29年度より実施予定
			青森市		H32	目標		—	着手	H29年度より排水訓練への参加
			弘前市		H32	目標		—		未定
			五所川原市		H32	目標		—	着手	29年度より、今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討予定
			つがる市		—	目標		—		未定
			平川市		H32	目標		—	着手	計画作成後より実施予定(時期未定)
			藤崎町		H32	目標		—	着手	H29年度より実施予定
	板柳町		H32	目標		—	着手	H29~32、各6~9月:実施予定		
	中泊町		H32	目標		—		H31年度より実施予定		
	大鰐町		—	目標		—		未定		