

令和4年度 事業評価監視委員会（第2回） 審議案件一覧（事業再評価）

資料-1

NO.	審議区分	県名	事業名	委員会・懇談会名	前回評価	再評価実施後一定期間が経過	事業期間	事業の進捗状況		総事業費（億円）		費用便益分析（B/C）※				対応方針（原案）	県知事意見
								進捗率 （事業費 [△] -入）	主要工種	前回	今回	全体事業		残事業			
												前回	今回 【 】は前回との差	前回	今回 【 】は前回との差		
1 (資料2-1)	要点	岩手 秋田	【再評価】 八幡平山系直轄砂防事業	-	H29	再評価実施後一定期間が経過	30年 (H24~R23)	42%	砂防堰堤等整備	480	498 【+18】 《増減理由》 ■消費税の増	1.8	2.5 【+0.7】 《増減理由》 ■最新の資産データ・評価額の更新及び近年の災害実態を踏まえた浸水被害率の上昇等による増 ■費用便益分析マニフの改定に伴う土砂撤去・災害廃棄物処理費用等を新たに追加	2.1	3.2 【+1.1】 《増減理由》 ■最新の資産データ・評価額の更新及び近年の災害実態を踏まえた浸水被害率の上昇等による増 ■費用便益分析マニフの改定に伴う土砂撤去・災害廃棄物処理費用等を新たに追加	事業継続	事業継続
2 (資料2-2)	要点	山形 福島	【再評価】 阿武隈川水系直轄砂防事業	-	H29	再評価実施後一定期間が経過	30年 (H24~R23)	45%	砂防堰堤等整備	366	380 【+14】 《増減理由》 ■消費税の増	2.8	4.0 【+1.2】 《増減理由》 ■最新の資産データ・評価額の更新及び近年の災害実態を踏まえた浸水被害率の上昇等による増 ■費用便益分析マニフの改定に伴う土砂撤去・災害廃棄物処理費用等を新たに追加	3.0	6.1 【+3.1】 《増減理由》 ■最新の資産データ・評価額の更新及び近年の災害実態を踏まえた浸水被害率の上昇等による増 ■費用便益分析マニフの改定に伴う土砂撤去・災害廃棄物処理費用等を新たに追加	事業継続	事業継続