


事業名		いわきがわひろさき 岩木川弘前地区消流雪用水導入事業			事業主体	東北地方整備局	
事業の概要	事業区	業間	自：青森県中津軽郡相馬村大字黒滝 至：青森県弘前市大字茂森			改修内容	<ul style="list-style-type: none"> 取水施設 1基 導水路 L=7.2km 分水工 2箇所 揚水機場 1基
	事業化	平成4年度					
	用地着手	平成5年度	工事着手	平成5年度	事業完成	平成12年度	
	全体事業費	42億円					

弘前市は人口17万3千人(平成17年10月時点)で、城下町として栄えた津軽地方の中心都市である。また、東北地方の中でも有数の豪雪地帯であり、平均累積降雪深が約480cmにも達するなど、豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯にも指定されている。

一方、大量の積雪の排雪先として、市内を流れる中小河川や水路、あるいは歩道や車道に排雪されていた。しかし、中小河川で冬期に水量が不足するため、河道閉塞などによる流水の阻害や道路交通への障害など、地域住民の生活に大きな支障がきたしていた。


本事業は、水量が豊富な岩木川より水量が不足している中小河川等に消流雪用水を導入することにより、河道閉塞による浸水被害の防止など冬期間の快適な市民生活の実現を図るものである。



●事業内容


本事業は、弘前市内の310ha(約13,000人)を対象として、10年に一度の大雪にも対応できる計画をもとに、岩木川より市内の中小河川に消流雪用水を導入するための取水施設や導水路を整備したものである。

- ・取水施設：樋管1基（自然取水：5.0m³/s）
- ・導水施設：新設2,170m（2.0×2.0）
- ・揚水機場：1基（Q=1.892m³/s）
- ・分水工：2箇所




事業内容・現況写真・対策工法の概要

・受益エリア内の消流雪溝整備状況（弘前市施工）



※国、県、市の協力体制のもと、弘前市雪対策大綱（H10年）、雪対策アクションプラン（H10年）が策定され、「雪に適応したまちづくり」が進められている。



新聞記事未掲載

新聞記事未掲載

●消流雪溝整備前の雪害状況（河川状況）

流量不足の中小河川や水路に排雪されていたため、河道閉塞をおこし、排水機能がマヒしていた。



河道閉塞状況（二階堰川）
河川に排雪されて、河道閉塞されている。

●消流雪溝整備前の雪害状況（生活環境）

路肩に堆積した雪堤により道路幅員が狭くなり、歩行者にとって大変危険な状況となっていた。また、幅員の減少にともない車同士の接触事故が起きやすい状況となっていた。



堆積した雪堤により歩行困難な歩道



雪堤が堆積して道路幅員が減少


過去の雪害による被災状況

●事業の効果の発現状況

市内を流れる河川や水路の閉塞や安全な生活空間の確保が困難であったが、事業完成後の住民のアンケートでは、約9割の住民が効果ありと回答されている。

<アンケート結果（H17.2.19～20実施）>


アンケート項目	回答者数	割合
効果あり	166	90.7%
効果なし	14	7.7%
利用していない	3	1.6%
合計	183	100.0%



<アンケート結果（意見内容）>

この結果から、消流雪溝が供用されたことにより、除雪の労力が軽減され、快適な冬期の暮らしが実現されていることが伺える。

消流雪溝ができたことによる効果について（全回答者数183人（複数回答可））



事業の
効果

新聞記事未掲載

新聞記事未掲載

●事業の効果の発現状況



消流雪溝整備前

消流雪溝整備後

事業の
効果



弘前地区における消流雪溝の利用状況

費用対効果

治水経済調査マニュアル（案） 平成 17 年 4 月 国土交通省河川局

消流雪用水導入事業評価マニュアル（案） 平成 16 年 2 月 東北地方整備局 により算出

●弘前地区消流雪用水導入事業の費用対効果


便益 (B) = B1 + B2 + B3

○B1: 除排雪による歩行者空間の増大

歩行者空間の増大による便益は、雪堤がなくなったことによる利用できる土地空間の増大を土地への投資価格で評価する。

B1=整備前の道路部における利用低下率に相当する投資価格－
整備後の道路部における利用低下率に相当する投資価格

費用対効果



OB2: 住民による除排雪作業の軽減

住民の除排雪作業の軽減による便益は、除排雪時間が軽減される効果を住民1人あたりの時間単価と除排雪に要する時間から算出し、その差分を軽減額とする。

$$\text{便益 B2} = \text{時間単価} \times (\text{整備前の1世帯の除雪作業人数} \times \text{整備前の1日の除雪作業時間} - \text{整備後の1世帯の除雪作業人数} \times \text{整備後の1日の除雪作業時間}) \times \text{対象地域内世帯数} \times \text{除雪作業日数}$$



従来は排雪場へ運搬、処理



事業完成後は消流雪溝への排雪で労力軽減

費用対効果

OB3: 雪堤がなくなることによる自動車走行時間の短縮

走行時間が短縮されたことによる便益は、走行にかかる費用の軽減額で算出する。

$$\text{便益 B3} = (\text{積雪によって走行速度が低下した場合に要する走行時間費用}) - (\text{除排雪により走行速度が低下を解消した場合に要する走行時間費用})$$



堆積雪による交通渋滞



消流雪溝による雪の撤去で円滑な交通

費用対効果分析

マニュアル及び技術指針に基づき事業の投資効率性を算出した結果は下表のとおり。

○「消流雪用水導入事業評価マニュアル（案）」に基づき算出

		金額等	摘要
C 費用	建設費[現在価値化]※1	56.8億円	
	維持管理費[現在価値化]※2	6.2億円	
	費用合計	63.0億円	
B 効果	便益[現在価値化]※3	235.8億円	
	残存価値[現在価値化]※4	0.5億円	
	効果合計	236.3億円	
費用便益比(CBR) B/C ※5		3.75	
純現在価値(NPV) $B-C$ ※6		174億円	
経済的内部収益率(EIRR) ※7		13.6%	

[費用]

※1：総事業費用から社会的割引率4%を用いて現在価値化を行い費用を算定。

※2：評価対象期間内（整備期間+50年間）での維持管理費を社会的割引率4%を用いて現在価値化を行い算定。（ポンプの更新費用も含む）

[効果]

※3：消流雪用水導入前後の年平均被害軽減額を算出し、評価対象期間（整備期間+50年間）を社会的割引率4%を用いて現在価値化し算定。

※4：評価対象期間後（50年後）の施設及び土地を現在価値化し算定。

[投資効率性の3つの指標]

※5：総費用と総便益の比（ B/C ）投資した費用に対する便益の大きさを判断する指標。（1.0以上であれば投資効率性が良いと判断）

※6：総便益Bと総費用Cの差（ $B-C$ ）事業の実施により得られる実質的な便益額を把握するための指標。（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規模の違いに影響を受ける。）

※7：投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引率（4%）以上であれば投資効率性が良いと判断。（収益率が高ければ高いほどその事業の効率は良い。）

現在価値化：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な”割引率”で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。それを現在価値化という。

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に4%と設定している。

費用対効果分析

費用対効果分析

マニュアル及び技術指針に基づき算出した「B」効果の内訳は下表のとおり。

「B」効果の内訳

項 目		金額等	備考
便 益	便益 1（土地利用増大による便益）〔現在価値化〕※1	4.7 億円	
	便益 2（住民の除排雪にかかる人件費）〔現在価値化〕※2	8.5 億円	
	便益 3（走行時間短縮による便益）〔現在価値化〕※3	222.6 億円	
	便 益 計	235.8 億円	
残 存 価 値	残存価値（施設）〔現在価値化〕※4	0.3 億円	
	残存価値（土地）〔現在価値化〕※5	0.2 億円	
	残 存 価 値 計	0.5 億円	
効果合計		236.3 億円	

[被害額]

※1：歩行者空間の増大による便益は、雪堤がなくなったことによる利用できる土地空間の増大を土地への投資価格で評価。

※2：住民の除排雪作業の軽減による便益は、除排雪時間が軽減される効果を人件費の軽減額で算出。

※3：走行時間が短縮されたことによる便益は、走行にかかる費用の軽減額で算出。

[残存価値]

※4：施設について法定耐用年数による減価償却の考え方をを用いて評価対象期間後（50年後）の現在価値化を行い残存価値として算出。

※5：土地については、用地費を対象として評価対象期間後（50年後）の現在価値化を行い残存価値として算出。

費用対効果分析

対応方針	<p>原案：改善措置及び今後の事後評価の必要性はない。</p> <p>(理由) 弘前地区の消流雪用水導入事業による効果が確認されており、地域の期待に応えられている。</p>
------	--