

重点及び要点審議事業 一覧表

番号	重点・要点	県・政令指定都市名	事業名		事業計画等の変化				投資効果の変化						事業進捗の見込み		対応方針(原案)				
			路線名	事業名(JCT間名)	前回評価(年度)	車線数	事業延長(km)	開通済延長(km)	変更内容	全体事業費		計画交通量		費用便益比				変化の可能性			
										(今回) ※2	(前回)	(今回)	(前回)	全体		残事業					
										(億円)	(億円)	(台/日)	(台/日)	(今回)	(前回)	(今回)			(前回)		
1	重点	岩手県 宮城県	三陸沿岸道路 一般国道45号	登米～釜石 (JCT間一体評価)	H23	2/2	110	36.7	【開通】 H25高田道路 4.1km H27吉浜道路 3.6km	3,944 (+3%)	3,844	11,500	10,500	・最新の将来OD表推計見直し(※1) ・みやぎ県北高速(H25事業化)		防災面の効果が特に 大きい事業	防災面の効果が特に 大きい事業	-	事業継続		
1.4	1.5	2.0	-																		
2	重点	宮城県	三陸沿岸道路 一般国道45号	矢本石巻道路	H26	4/4	26.5	14.4	【開通】 H27鳴瀬奥松島IC～石巻 女川IC 14.4km 4車線化	1,553 (+4%)	1,496	36,800	34,500	・みやぎ県北高速(H25事業化)		2.4	-	3.3	-	-	事業継続
3	要点	青森県 岩手県	三陸沿岸道路 一般国道45号	宮古～八戸 (JCT間一体評価)	H23	2/2	130	35.4	【開通】 H24八戸南道路 5.3km H25尾肝要道路 4.5km H25普代道路 4.2km H25八戸南環状道路 4.8km	5,533 (±0%)	5,533	7,300	7,400	・最新の将来OD表推計見直し(※1)		防災面の効果が特に 大きい事業	防災面の効果が特に 大きい事業	-	事業継続		
1.3	1.4	2.0	-																		
4	要点	岩手県	三陸沿岸道路 一般国道45号	釜石～宮古 (JCT間一体評価)	H23	2/2	50	17.2	-	1,536 (±0%)	1,536	11,800	12,300	・最新の将来OD表推計見直し(※1) ・釜石山田道路の車線数変更(H25事業再評価)		防災面の効果が特に 大きい事業	防災面の効果が特に 大きい事業	-	事業継続		
1.7	2.2	4.4	-																		
5	要点	岩手県	宮古盛岡横断道路 一般国道106号	宮古～盛岡 (JCT間一体評価)	H23	2/2	65	9.3	【開通】 H24築川道路 6.7km H27都南川目道路 川目～田の沢 2.6km	2,039 (+1%)	2,017	5,200	4,500	・最新の将来OD表推計見直し(※1)		防災面の効果が特に 大きい事業	防災面の効果が特に 大きい事業	-	事業継続		
1.2	1.01	1.7	-																		
6	要点	岩手県	東北横断自動車道 釜石秋田線 一般国道283号	釜石～花巻 (JCT間一体評価)	H23	2/2	50	32.7	【開通】 H24宮守～東和 23.7km H27遠野～宮守 9.0km	1,315 (+2%)	1,289	9,000	9,600	・最新の将来OD表推計見直し(※1)		防災面の効果が特に 大きい事業	防災面の効果が特に 大きい事業	-	事業継続		
2.1	2.4	2.8	-																		
7	要点	宮城県 福島県	東北中央自動車道 一般国道115号	相馬～福島 (JCT間一体評価)	H23	2/2	45	-	【新規事業化】 H25霊山～福島 12.2km	1,646 (+3%)	1,592	10,500	7,600	・最新の将来OD表推計見直し(※1) ・霊山～福島(H25事業化)		防災面の効果が特に 大きい事業	防災面の効果が特に 大きい事業	-	事業継続		
1.4	1.1	2.9	-																		
8	要点	青森県	一般国道101号	鱒ヶ沢道路	H25	2/2	3.7	-	-	87 (±0%)	87	8,000	8,000	- (H25評価以降、変更事由なし)		1.3	1.4	5.5	2.2	(H27年度開通予定) ※H28以降、残工事有	事業継続

(※1) H25年度より各交通機関共通の統合推計モデルを用いて将来交通量を算出。
(平成22年度に将来交通需要推計の改善の取り組みとして、各交通機関で将来フレームを統一するとともに、道路ネットワークの設定を、計画も含めたフルネットワークから、
現況と事業化箇所だけのネットワーク等に変更)

(※2) 今回、事業目途が把握出来た事業等において、増額が発生しており、今後、事業が進捗するにつれて、さらに増額が必要となる可能性有