

田沢湖田沢供養佛地区の緊急工事 ～台風に備え、崩壊斜面への大型土のう設置を前倒し～

8月9日に発生した田沢湖田沢供養佛地区の土砂災害について、10月1日より国による緊急工事に着手しています。

崩壊斜面に残る倒木の除去と落石防止のため、斜面中腹に大型土のうの設置を進めていましたが、明日、大型の台風26号の接近に伴い、県内でも大雨が心配されることから、大型土のうの設置(135袋)を1日前倒して本日夕方に完了させ、大雨に備えることとしました。

■工事進捗及び今後の予定

- ・ 2回／月のペースで工事進捗情報（別紙）を発行していくこととしています。
- ・ 本情報は、監視・復旧センターへの掲示及び事務所HPに掲載していきます。
- ・ 工事用道路の造成は完了
- ・ 倒木及び土砂処理は全体の約75%が完了
- ・ 落石防止対策としては、仮設の大型土のう設置（延長約50m、2段積、135袋）を完了。
今後、落石防護柵を設置することとしています。
- ・ 砂防堰堤本体の着手は11月初旬を予定

※発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省東北地方整備局湯沢河川国道事務所
湯沢市関口字上寺沢64-2
電話0183-73-5544

調査第一課長

はたやま さくえい
畑山 作榮（内線351）

湯沢河川国道事務所HP URL
<http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/>

供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成25年10月1日～15日】

No.1

〔作成・連絡先〕 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
TEL:0187-46-2681

10月1日より国による緊急工事に着手しました。

10月1日から15日の工事状況は以下のとおりです。

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。(次回は11月5日の予定)

■進捗状況および今後の予定

平成25年10月1日から15日までの工事状況 および 今後の予定

工事用道路の造成	完了
倒木および土砂処理	75%完了
落石対策(土のう設置)	完了(延長約50m、2段積、135袋) ※今後、落石防護柵を設置します
砂防本体工事	11月初旬着手予定

■工事状況



斜面に残る倒木の処理状況



大型土のう設置が完了(延長約50m、2段積、135袋)