

## 田沢湖田沢供養佛地区の緊急工事進捗状況 ～砂防堰堤本体工事（コンクリート打設）に着手～

8月9日に発生した田沢湖田沢供養佛地区の土砂災害について、10月1日より国による緊急工事に着手し、倒木処理等を行ってきました。同月25日には、砂防堰堤本体工事(掘削)に着手、12月3日から是一部、コンクリート打設にも着手しております。  
引き続き、砂防堰堤本体の完成に向けて工事を進めて参ります。

### 《参考資料》

#### 工事の進捗情報 NO.4



※当事務所HPの「田沢湖田沢供養佛地区災害関連情報」のバナーから、工事の進捗状況など、当該災害に関する情報を一元的に公開しています

※発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局

### 《問い合わせ先》

国土交通省東北地方整備局湯沢河川国道事務所

湯沢市関口字上寺沢 6 4 - 2  
電話 0 1 8 3 - 7 3 - 5 5 4 4

副所長                      土田 恒年（内線 2 0 4）  
                                    つちだ    つねとし

調査第一課長              畑山 作栄（内線 3 5 1）  
                                    はたやま    さくえい

湯沢河川国道事務所HP URL  
<http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/>

# 供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成25年11月22日～12月9日】

No.4

〔作成・連絡先〕 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所  
TEL:0187-46-2681

10月1日より国による緊急工事に着手しました。

**12月9日までの工事状況は以下のとおりです。**

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。(次回は12月24日頃を予定)

## ■進捗状況および今後の予定

平成25年10月1日から12月9日までの工事状況

工事中道路の造成		完了
倒木および土砂処理		完了
落石対策(雪崩防止兼用)		仮設土のう、設置完了(延長約50m、2段積、135袋) 落石防護柵、設置完了(延長約40m、高さ約3m)
砂防本体工事	掘削工事	10月25日より掘削を開始し、11月27日に完了
	地盤改良工事	11月23日より着手し、12月7日に完了
	コンクリート打設	12月3日より着手

## ■工事状況



コンクリート打設状況(12月3日撮影)



工事着手前(9月27日撮影)



12月6日現在の状況