

## 鳥海ダムの事業進捗等について

| 事業名<br>(箇所名) | 実施箇所                | 事業期間等                              | 総事業費(億円)<br>上段:前回評価時<br>下段:現時点 | 事業を巡る社会経済情勢等の変化                  | 主な事業の進捗状況   | 主な事業の進捗の見込み   | コスト縮減や代替案等の可能性                        |
|--------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 鳥海ダム建設事業     | 秋田県由利本荘市<br>鳥海町百宅地内 | H5年度実施計画調査着手/H27年度建設事業着手/R10年度完成予定 | 約1,100億円<br>約1,100億円           | 今後の物価変動等や現場状況による変動を適切に管理し事業を実施する | R4年度末(予定)<br>35.3%(387.8億円)<br>転流工工事、工事用道路工事、右岸上部掘削工事、用地補償、付替道路工事、本体関連の調査・測量・設計等を実施 | R4年度は、転流工工事、付替道路工事を進めるとともに、本体工事着手に向け工事用道路、右岸上部掘削工事等に着手。引き続き、本体工事着手に向けた調査・測量・設計等を進める | 仮締切の構造見直しによるコスト縮減<br>伐採木売り払いによる処分費の縮減 |