

地域とともに築く リアス快道

日増しに春らしくなってきました。忙しい時期でもあり、昼と夜との温度差もありますので、体調管理には気をつけましょう！
今回は、鵜住居道路改良工事と完成した2つの工事を紹介します。



鵜住居道路改良工事 (株)山長建設

工事概要 本工事は、釜石山田道路の釜石市鵜住居町恋の峠地区において土砂掘削および法面保護を施工する工事です。

工事場所：釜石市両石町第3地割～鵜住居町第26地割地内
工期：平成19年9月20日～平成20年6月25日
工事内容：掘削工 64,000m³、法面工 5,320m²、側溝工 610m

2月中旬より地山掘削を開始し、国道45号と県道釜石遠野線を利用して、鵜住居町神の沢地区へ、1日約500m³の土砂をダンプトラックにて運搬しております。3月下旬からは釜石北高跡地への土砂運搬となります。現場の車両出入口付近は、交通整理員を配置し、一般車両・歩行者の安全を最優先に工事を行っております。

今後も、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

現場代理人 松田 拓美




掘削積込状況

山を削った土砂をトラックに積んでいます。



国道45号への出口

出口では一時停止し、一般車両を優先し発進します。



標準断面図

工事完成挨拶

恋の峠道路改良工事

工期：H18.9.21～H20.2.29

平成18年9月から開始の工事でしたが、工事中止等に伴い平成20年2月までの長い工期になりました。この間、地域の皆様のご協力を頂き、無事故で工事を完成することができました。

関係各位のご指導並びに、地域の皆様のご理解と協力に現場関係者一同深く感謝しています。ありがとうございました。

(株)山長建設

現場代理人 加藤 定志



2つの工事が完成しました！ 鵜住居地区道路改良工事

工期：H19.3.7～H20.3.7

本工事は昨年3月に受注し、主要地方道釜石遠野線を交通規制しての作業でした。ちょうど1年後の本年3月、無事に竣工を迎えることができました。

関係機関や地域の皆様には、ご指導、ご理解、ご協力をいただき所員一同、深く感謝しております。ありがとうございました。

(株)山長建設

現場代理人 柴田 剣一



完成イメージ図

両石高架橋進捗状況

今月より両石高架橋の進捗状況を毎月お伝えします。



P2橋脚

柱頭部
拡大



ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 釜石建設監督官室
〒026-0001 釜石市大字平田第3地割61-72 TEL:0193-26-5607 FAX:0193-26-5682

ホームページ URL : http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/10_iji/kamaishi/index.html

釜石山田道路の他の工事の最新進捗状況も公開しています。ぜひご覧下さい。

釜石維持出張所 HP へ！