

地域とともに築く リアス快道

土用の入りも過ぎ、蒸し暑い日が続いています。熱中症、日射病などには注意して過ごしましょう！
今回は、2つの工事とトンネル2工事で行われた安全祈願祭の様子をご紹介します。

★工事紹介★

★鵜住居高架橋下部工工事 (株)小澤組★

工事概要 本工事は、鵜住居第1高架橋の橋脚(橋桁を乗せる土台)を施工する工事です。

工事場所： 釜石市鵜住居町28地割地内(新川原)
工 期： 平成19年9月19日～平成20年9月5日
工事内容： P1橋脚工 1式、P2橋脚工 1式



現場代理人より

4月よりP2橋脚工を開始し、現在柱部分の施工を行っております。
近隣住民の生活環境に配慮し、騒音、振動、土ぼこり等の発生を少なくするよう、日々努力しております。今後とも、安全を最優先に、作業を進めてまいりますので、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。



第19号(H20-4号)
平成20年7月29日
釜石山田道路
工事連絡協議会
TEL 0193-29-1670
FAX 28-3880
監修:国土交通省
三陸国道事務所釜石建設監督官室
TEL 0193-26-5607
FAX 26-5682

★両石トンネル舗装工事 (株)NIPPOコーポレーション★

工事概要 本工事は、両石トンネル内のコンクリート舗装を行う工事です。

工事場所： 釜石市両石町第4地割～第3地割地内
工 期： 平成20年2月29日～平成20年8月20日
工事内容： コンクリート舗装工 1式、排水構造物工 1式



円形水路が完成した状況です。

現場代理人より

本工事は、3月下旬よりトンネル内測量から始まり、切削機による路床掘削、スリップフォーム工法による円形水路、上層路盤工、アスファルト中間層を施工し、7月10日までに10,420㎡、3,000㎡のコンクリート舗装工を延べ2週間にわたって施工し無事完了いたしました。その間、大型ダンプトラック等の作業関係車両が数多く通行いたしました。地域住民の皆様のご理解と、ご協力を頂きこれまで無事故で施工出来ましたことを、深く感謝申し上げます。

今後も安全に対しまして気を緩めることなく、残工事に取り組んでまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。



コンクリート舗装が完成しました。

★安全祈願祭が行われました!★

7月10日(木)に恋の峠トンネル工事、7月14日(月)に鵜住居第1トンネル工事の安全祈願祭が行われました。地元関係者や工事関係者などが、恋の峠トンネル安全祈願祭に約30名、鵜住居第1トンネル安全祈願祭には約50名出席し、工事の安全を願いました。

これから本格的な施工となりますが、無事故・無災害での早期完成を目指します。

恋の峠トンネル



切麻散米の儀

鵜住居第1トンネル



玉串奉奠の儀



安全祈願の様子



安全祈願の様子

★両石高架橋進捗状況★



P2橋脚から左右に伸びた橋桁も約半分出来上がりました。
現在、国道45号上での作業をしています。



ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 釜石建設監督官室

〒026-0001 釜石市大字平田第3地割 61-72 TEL: 0193-26-5607 FAX: 0193-26-5682

ホームページ URL: http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/10_iji/kamaishi/index.html

釜石維持出張所 HP へ!

釜石維持出張所

検索