

# 地域とともに築く リアス快道

さわやかな秋風が吹くようになりました。季節の変わり目ですので体調を崩さないよう気を付けましょう！  
今回は、女遊部地区道路改良工事 と 両石トンネル消火設備新設工事 のご紹介をします。



## 女遊部地区道路改良工事 (株)小澤組



**工事概要** 本工事は、水海地内において本線切土、盛土、カルバート等を施工する工事です。

工事場所：釜石市両石町第4地割地内

工期：平成20年3月8日～平成20年12月19日

工事内容：切土 25,000 m<sup>3</sup>、盛土 15,600 m<sup>3</sup>、鉄筋挿入工 360本、カルバート 1基

### 現場代理人より

今年3月より工事を開始して、掘削作業においては全体の9割が完了しており、引き続き法面工、鉄筋挿入、吹付け作業を進めてまいります。

カルバート工は現在、底版の鉄筋・型枠組立作業を行っている最中です。今後、コンクリート打設作業に伴い、ミキサー車の現場への出入りが頻繁になり、ご迷惑をお掛けしますが、一般車両及び歩行者の安全を最優先に工事を進めてまいりますので、近隣住民の皆様には引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。



山の掘削工事は、ほぼ完成しました。



カルバートの底版の鉄筋を組み立てています。



第21号 (H20-6号)

平成20年9月29日

釜石山田道路

工事連絡協議会

TEL 0193-29-1670

FAX 28-3880

監修：国土交通省

三陸国道事務所釜石建設監督官室

TEL 0193-26-5607

FAX 26-5682



## 両石トンネル消火設備新設工事 (株)ミヅタ



**工事概要** 本工事は、両石トンネル内の消火設備を設置する工事です。

工事場所：釜石市両石町第4地割～第3地割地内

工期：平成20年3月8日～平成20年11月28日

工事内容：消火栓 24台、屋外給水栓 2台、配管(150)1209m、配管(75)1209m

### 現場代理人より

本工事は、8月より着工し、9月中旬にはトンネル内の配管約2.4km(トンネル全長1.2km×2)を完了いたしました。

10月からは、消火栓の設置へと進んでいきます。その消火栓は、全長1209mの両石トンネルでは50mピッチに24台の消火栓を設置します。消火栓の利用も難しいものではなく、火災初期に誰でも簡単に取り扱えるようになっています。

これから先は、寒くなっていきますので、生まれも育ちも九州の佐賀の私には厳しいものになると思いますが、皆様もお風邪などひかれないう御注意ください。今後とも地域の皆様のご協力の程、よろしくお願いいたします。



両石トンネルに設置する消火栓です。




トンネル内の消火設備用の配水管を設置しています。



消火栓の中はこのようになっています。



操作方法です。



## 両石高架橋工事



### 工事進捗状況



上部工工事も終盤にさしかかってきました。11月下旬には橋がつながる予定です。



橋の上の状況です。

### 現場見学会が行われました



8月30日、鶴住居町新川原町内会、約30名の皆さんによる見学の様子です。地上約30mの橋の上からの景色を楽しんでいただきました。



釜石山田道路の現場見学を随時受け付けております。

ご希望の方は釜石監督官室までお気軽にお声かけ下さい。

貴重な体験だった。新しい工法を生かしながら工事を行うのは素晴らしい。

浦山新川原町内会長より



ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 釜石建設監督官室

〒026-0001 釜石市大字平田第3地割 61-72 TEL: 0193-26-5607 FAX: 0193-26-5682

ホームページ URL: [http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/10\\_iji/kamaishi/index.html](http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/10_iji/kamaishi/index.html)

釜石維持出張所 HPへ!

釜石維持出張所

検索