

# 地域とともに築く リアス街道

大寒を過ぎ、いっそう寒気が身にしみこむ今日この頃。風邪などには気を付けましょう！  
今回は、両石高架橋工事と、完了した工事のご紹介をします。

## 工事紹介

# 両石高架橋工事

清水建設 株式会社

工期 H18.3.30 ~ H21.2.27


現場代理人あいさつ

## あと一步で完成です！


本工事は平成19年1月に着工し、平成19年10月まで恋の峠へアピンカーブ脇で高さ約32mの橋脚の工事を進めていました。その後、平成20年3月まで橋脚の真上の柱頭部という部分を終え、平成20年4月より橋桁を左右に張り出す張出施工に着手しました。平成20年11月には橋桁もつながり、現在は橋桁の両側に高さ約1mの壁を作る工事を行っています。今後は、壁の上に落下物防止柵を設置してから舗装工事を行い平成21年2月27日に竣工する予定です。張出施工中は大変ご心配をおかけしましたが、おかげさまで無事完成しました。工事も残す所あと1ヶ月あまりとなりましたが、最後まで無事故を継続し安全第一で進めて参りますのでよろしくお願いいたします。



P2橋脚施工中




柱頭部が完成し、上部工の工事に入ったところです。



上部工が左右に伸びてきました。



橋がつながりました。



現在は橋の上で壁高欄（車の逸脱を防ぐコンクリートの壁）を施工しています。



第25号(H20-10号)

平成21年1月27日

釜石山田道路

工事連絡協議会

代表 清水建設㈱

TEL 0193-29-1670

FAX 28-3880

監修：国土交通省

三陸国道事務所釜石建設監督官室

TEL 0193-26-5607

FAX 26-5682

## 工事完成あいさつ

### 女遊部地区道路改良工事

株式会社 小澤組

工期 H20.3.8 ~ H20.12.19

現場代理人あいさつ

3月より着手いたしました当工事は、平成20年12月18日に完成検査を迎え、無事故・無災害で工事を終了することができました。

今回の工事は、土工事が主体であり施工途中での土砂災害・粉塵等生活環境を脅かす要素も多々ありましたが、監督官をはじめ関係者方々の実直な計らいにより、滞りなく工事を進めることができました。

また、水海地域の皆様方から多大なご協力と励ましをいただき、現場関係者一同、深く感謝しております。ありがとうございました。




## ホームページ紹介

釜石山田道路の工事の最新進捗状況を公開しています。ぜひご覧ください！！

釜石維持出張所

検索



クリック！

クリック！

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 釜石建設監督官室

〒026-0001 釜石市大字平田第3地割 61-72 TEL: 0193-26-5607 FAX: 0193-26-5682

ホームページ URL: [http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/10\\_iji/kamaishi/index.html](http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/10_iji/kamaishi/index.html)

釜石維持出張所HPへ！

