

復興道路 三陸沿岸道路 釜石山田道路かわらばん



第57号 つなげよう！命の道

発行：釜石山田道路安全協議会
代表：西松建設株式会社
編集・監修：国土交通省 南三陸国道事務所
建設監督官(釜石山田道路担当)
発行日：平成 26年 12月 11日



工事の進捗状況をお知らせします

大沢地区橋梁下部工工事

株式会社 エムテック

本工事は、三陸沿岸道路改築工事の一環として、大槌町吉里吉里～山田町船越地内において、(仮称)浪板高架橋(橋長158m)、(仮称)浪板橋(橋長38m)、(仮称)大沢第3橋(橋長71m)の下部工の工事を行うものです。

工事で使用する生コン・土砂の運搬では大型車で運搬するので、運搬途中の交通事故防止及び周辺住民の方々にご迷惑をかけないよう注意し施工しております。





現場担当より



木枯らしに一段と寒さを感じるようになりました。現在、工事全体の進捗は11月末時点で72%となり基礎工事が終了して、橋台・橋脚の鉄筋コンクリートを作っています。今後も工事完成に向け鋭意施工してまいりますので、引き続き工事へのご理解ご協力をお願いします。

現場代理人：三塚 勇二



大沢第2橋下部工工事

株式会社 エムテック


本工事は、三陸沿岸道路改築工事の一環として、大槌町吉里吉里～山田町船越地内において、(仮称)大沢第2橋(橋長210m)の下部工の工事を行うものです。

基礎工事は12月迄の完了に向け鋭意施工するとともに、橋台・橋脚の鉄筋コンクリートを5ヶ所で作っています。町道森林公園線において、生コン・土砂運搬時の交通事故対策として徐行運転の取組や、発破作業時の一時通行止めなど安全に作業を進めさせて頂くため、周辺住民の方々にはご迷惑を掛けないように細心の注意を払い工事を進めております。

現場担当より



現場代理人：二宮 修二



現在、工事進捗は11月末時点で65%となり、1日も早い復興を目指し、日々努力しております。

今後も工事完成に向け鋭意施工してまいりますので、引き続き工事へのご理解と、ご協力をお願いします。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 南三陸国道事務所 建設監督官(釜石山田道路担当)

〒026-0301 釜石市鶏住居町第7地割13-7 TEL:0193-29-1625

FAX:0193-29-1645

ホームページ URL: <http://www.thr.mlit.go.jp/minamisanriku/index.html>

事務所の問い合わせ、メールアドレス: minamisanriku@thr.mlit.go.jp

