

# 供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成25年10月16日～10月31日】

No.2

〔作成・連絡先〕 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所  
TEL: 0187-46-2681

10月1日より国による緊急工事に着手しました。

**10月末までの工事状況は以下のとおりです。**

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。(次回は11月25日頃を予定)

## ■進捗状況および今後の予定

平成25年10月1日から31日までの工事状況 および 今後の予定

工事用道路の造成		完了
倒木および土砂処理		完了
落石対策(雪崩防止兼用)		仮設土のう設置完了(延長約50m、2段積、135袋) 落石防護柵は、今週中に設置完了予定 (高さ約3m、幅約40m)
砂防本体工事	掘削工事	10月25日より掘削を開始し、11月中旬に完了予定 【進捗は約20%】
	地盤改良工事	11月中旬に着手し、11月内に完了予定
	コンクリート打設	12月上旬に着手予定

## ■工事状況



砂防本体工事、堰堤部(右岸)の掘削作業状況



工事着手前(9月27日撮影)



10月31日現在の状況