

供養佛地区緊急工事の進捗情報

【工事再開のお知らせ】

No.8

〔作成・連絡先〕 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
TEL:0187-46-2681

昨年10月1日より国による緊急工事に着手し、12月30日より冬期一時工事休止としておりましたが、**3月10日より、工事再開いたします。**

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。(次回は3月末を予定)

■進捗状況および今後の予定

平成25年10月1日から12月30日までの工事状況

工事用道路の造成	完了	
倒木および土砂処理	完了	
落石対策(雪崩防止兼用)	仮設土のう、設置完了(延長約50m、2段積、135袋) 落石防護柵、設置完了(延長約40m、高さ約3m)	
砂防本体工事	掘削工事	10月25日より掘削を開始し、11月27日に完了
	地盤改良工事	11月23日より着手し、12月7日に完了
	現場内除雪	3月10日より開始
	コンクリート打設	12月3日より着手し、12月30日から一時中止 (一時中止時点で、堰堤底部から約2mの高さまで打設完了) 3月17日の週より再開

■積雪状況

- ・平成25年12月30日から平成26年3月7日までの積雪状況
- ・工事現場事務所の構内で、毎日9時に観測を行っています



現地全景(3月6日撮影)

