

# 供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成26年3月10日～3月31日】

No.9

〔作成・連絡先〕 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所  
TEL:0187-46-2681

3月10日に冬期間一時中止していた工事を再開しました。**3月31日までの工事状況は以下のとおりです。**

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。(次回は4月下旬を予定)

## ■進捗状況および今後の予定

工事着手から平成26年3月31日までの工事状況

工事着手	平成25年10月1日	
工事用道路の造成	完了	
倒木および土砂処理	完了	
落石対策(雪崩防止兼用)	仮設土のう、設置完了(延長約50m、2段積、135袋) 落石防護柵、設置完了(延長約40m、高さ約3m)	
砂防本体工事	掘削工事	10月25日より掘削を開始し、11月27日に完了
	地盤改良工事	11月23日より着手し、12月7日に完了
	コンクリート打設	12月3日より着手し、12月30日から一時中止 (一時中止時点で、堰堤底部から約2mの高さまで打設完了)
	現場内除雪	3月10日より開始し、3月14日に完了
	コンクリート打設再開	3月20日よりコンクリート打設を再開 ※3月31日現在、堰堤底部から約4mの高さまで打設完了、 進捗率は約36%



現地全景(3月31日撮影)



現地全景(3月28日撮影)

## ■積雪状況

- ・工事現場事務所の構内で、毎日9時に観測を行っています
- ・平成26年3月31日現在の積雪深は、62cmです