

# 雄物川上流河川激甚災害対策特別緊急事業

～2017年7月豪雨の治水対策～

湯沢河川国道事務所

2024.01.1現在

## 事業進捗率 (※事業費以外は、激特事業以前からの継続内容を含みます)

総事業費(約109億円)	<div style="width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>	100%	湯沢河川国道事務所分
堤防・構造物設計	<div style="width: 100%; background-color: #ccccff;"></div>	100%	7地区設計完了
用地調査	<div style="width: 100%; background-color: #ccccff;"></div>	100%	7地区調査完了
用地補償	<div style="width: 100%; background-color: #ccccff;"></div>	100%	7地区取得完了
堤防・構造物工事	<div style="width: 99%; background-color: #ccccff;"></div>	99%	2023年度1地区実施中



強首地区(大沢川樋門)整備状況  
(2023.03.28撮影)

秋田県



事業箇所

## 激特事業 概略工程 ※1

2024.01

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
福部羅地区 連続堤(HWL-1m)L=6,800m	堤防・構造物						★2023.3完成 ※2
正手沢地区 連続堤(HWL-1m)L=160m		治水対策検討中	用地調査	用地補償		堤防・堤防構造物	
強首地区 連続堤(HWL-1m)L=3,750m	堤防・構造物設計	用地調査	用地補償	堤防・構造物			★2023.3完成 ※2
寺館大巻地区 連続堤(HWL-1m)L=6,730m	用地補償		堤防・構造物				★2023.3完成 ※2
岩瀬湯野沢地区 輪中堤(HWL)L=1,300m	用地調査	用地補償	用地補償	堤防・構造物			★2023.3完成 ※2
中村芦沢地区 連続堤(HWL-1m)L=3,650m	用地補償	堤防・構造物					★2023.3完成 ※2
間倉地区 連続堤(完成堤)L=430m	堤防・構造物	★2019.11完成	用地補償				

※1: 物渡地区は「防災集団移転促進事業」に移行(大田市)したため記載していません。

※2: 平成29年7月出水対応は完了しました。引き続き堤防天端などにおいて、仕上げの工事を実施する予定です。

## 堤防整備状況

