

供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成26年5月1日～5月30日】

No11

[作成・連絡先] 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
Tel: 0187-46-2681

昨年10月1日より国による緊急工事に着手し、冬期間の工事一時中止を経て3月10日に工事を再開しています。

5月30日までの工事状況は以下のとおりです。

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。（次回は6月下旬を予定）

■進捗状況および今後の予定

工事着手から平成26年5月30日までの工事状況

工事着手	平成25年10月1日	
工事用道路の造成	完了	
倒木および土砂処理	完了	
落石対策(雪崩防止兼用)	仮設土のう、設置完了(延長約50m、2段積、135袋) 落石防護柵、設置完了(延長約40m、高さ約3m)	
砂防堰堤 本体工事	掘削工事	10月25日より掘削を開始し、11月27日に完了
	地盤改良工事	11月23日より着手し、12月7日に完了
	現場内除雪	3月10日より開始し、3月14日に完了
	コンクリート 打設	12月3日より着手し、12月30日から一時中止 3月20日よりコンクリート打設を再開 ※5月30日現在で堰堤底部から約14mの高さまで打設完了 進捗率は約90%

■工事状況



現地全景(平成26年5月23日撮影)