

【地震】 令和2年9月28日(月) 山形県沖を震源とする地震に伴う防災情報(第3報)

令和2年9月28日 13:05

東北地方整備局災害対策本部は、令和2年9月28日(月)9時40分の山形県沖を震源とする地震により、9時40分に災害対策本部(非常体制)を設置しました。
また、被災状況調査のため、東北地方整備局所管ヘリコプターを派遣しております。

〈体制状況〉

・災害対策本部

非常体制(Ⅱ) 9月28日(月)9時40分

※気象庁が局管内の地域で広域的に震度6強以上を発表した場合

・災害対策支部

非常体制:41支部(東北管内全事務所)

〈地震情報〉

・地震発生時刻 : 令和2年9月28日(月)9:40頃

・震源 : 山形県沖

震源の深さ 約10km

地震の規模(マグニチュード)は7.8と推定

・震度 : 震度6強 山形県酒田市、三川町、^{みかわまち}鶴岡市、山形市

震度6弱 上記以外の東北管内全域

・大津波警報 (10m) : 9:43 発令 山形県(庄内沿岸)

10:40 解除

〈主な活動状況〉

◆東北地方整備局所管ヘリコプター

- ・ 9:50 山形県内の調査飛行に向かうため、仙台空港を離陸
- ・ 10:40 山形県内調査飛行中。

◆リエゾン派遣状況

- ・ 陸上自衛隊、海上保安庁、6県、仙台市、酒田市、鶴岡市、遊佐町^{ゆざまち}、三川町^{みかわまち}、庄内町に派遣。活動中。

◆TEC-FORCE 派遣状況:計10班38名

- ・ TEC-FORCEは、総勢10班38名を現地へ派遣し、応急復旧・被災状況調査等を実施している。

【派遣状況内訳】

○東北地方整備局派遣(10班(38名))

- ・ 本局3班(12名)

(先遣調査班1、応急対策班(道路啓開)1、被災状況調査班(道路)1)

酒田市:3班(先遣調査1、応対(道路啓開)1、被災状況(道路)1)

⇒14時現地到着予定

- ・ 山形河川国道事務所2班(8名)

(応急対策班(道路啓開)1、被災状況調査班(道路)1)

遊佐町:1班(被災状況(道路)1)⇒13時～活動開始

鶴岡市:1班(応対(道路啓開)1)⇒14時30分現地到着予定

- ・ 新庄河川事務所2班(7名)

(応急対策班(排水)1、被災状況調査班(河川)1)

酒田市:2班(応対(排水)1、被災状況(河川)1)

⇒13時～活動開始

- ・ 湯沢河川国道事務所1班(4名)

(被災状況調査班(河川)1)

酒田市:1班(被災状況(河川)1)

⇒13時～活動開始

- ・ 東北技術事務所2班(7名)

(応急対策班(排水)1、情報通信班1)

酒田市:1班(情報通信1)⇒14時現地到着予定

鶴岡市:1班(応対(排水)1)⇒14時30分現地到着予定

○広域派遣(10班(42名))

・北海道開発局5班(21名)

(先遣班1、先遣調査班1、被災状況調査班3(河川1、道路2))

本 局:1班(先遣)⇒12時30分～活動開始

三川町:1班(被災状況(道路))⇒17時現地到着予定

庄内町:3班(先遣調査1、被災状況(河川1、道路1))

⇒17時現地到着予定

・北陸地方整備局5班(21名)

(先遣班1、先遣調査班1、被災状況調査班3(河川2、道路1))

本 局:1班(先遣)⇒12時30分～活動開始

鶴岡市:4班(先遣調査1、被災状況(河川2、道路1))

⇒17時現地到着予定

〈主な管内施設情報〉

◆河川 別紙1

(被災情報)

1)直轄

・最上川の河川管理施設の被災は合計3箇所。

(うち、緊急復旧 1箇所 きょうでんがわ 京田川左岸2.4k付近)

・京田川左岸2.4k付近は緊急災として復旧作業に着手、応急盛土を施工中
(進捗率10%)

・赤川の河川管理施設の被災は合計1箇所。

・緊急復旧箇所以外の最上川2箇所、赤川1箇所の堤防天端クラックは、ブルーシートにて応急復旧完了。

2)補助

・補助河川点検終了。1河川で堤防天端縦断亀裂1箇所あり。応急復旧完了済。

・補助ダム2次点検終了。あつみがわ 温海川ダムの法面クラックL=40m。その他異常なし。

あつみ 温海海岸等4海岸点検終了。護岸ブロック破損等被災あり。応急対応として、立入禁止措置済み。

◆道路 別紙2

1)直轄道路

○全面通行止め:4箇所

・国道7号 ^{ゆざまち}遊佐町鳥海大橋(路面段差(A2橋台背面段差))

→応急復旧中

・国道7号 酒田市、鶴岡市2箇所(津波がれき堆積)

→啓開作業中

○片側交互通行

・国道112号 ^{かみながわ}鶴岡市上名川(切土法面崩落)

→応急復旧中

2)補助国道

○全面通行止め

・国道345号 ^{ふくら}遊佐町吹浦(津波がれき堆積)

◆港湾 別紙3

(被災情報)

【酒田港】

・施設に複数被害及び漂流物あり。航路啓開に向け作業中

◆建政部

(被災情報)

1)直轄施設

【国営みちのく杜の湖畔公園】

・園路に段差発生→応急復旧作業完了→園再開

^{たかだまつばら}【高田松原津波復興祈念公園 国営追悼・祈念施設】

・施設点検完了、施設被害情報なし→園再開

2)都市施設(補助)等

^{ゆのはま}【湯野浜浄化センター(下水道施設)】

・施設に津波到達、1階に浸水→浸水解消

【その他】

- ・都市公園 2箇所 で被害確認→応急措置完了
- ・公営団地 1箇所 で被害確認→応急措置完了
- 1箇所 で被害確認→復旧完了

■被災想定概要(最上川)



■被災想定概要(赤川)



訓練

※赤文字:追加情報

- 凡例
- ✕: 全面通行止め : 5箇所 (うち補助国道 1箇所)
 - : 片側交互通行等 : 1箇所



路面段差(A2橋台背面段差)
(R7 遊佐町 鳥海大橋)
全止め 応急復旧中

(補助)津波がれき堆積
(R345 遊佐町吹浦)
全面通行止め

切土法面崩落
(日沿道 遊佐町菅里)
(改築)交通規制なし
応急復旧検討中

津波がれき堆積
(R7 酒田市)
全止め 啓開作業中

津波がれき堆積
(R7 鶴岡市)
全止め 啓開作業中

津波がれき堆積
(R7 鶴岡市)
全止め 啓開作業中

切土法面崩壊
(R112 鶴岡市上名川)
片交 応急復旧中

訓練

【酒田港湾】被害状況・復旧方針 報告（第3回本部会議）

被害状況報告；3回目（発災から12時間後）

復旧方針；酒田港湾BCPに基づく

- ① 県・保安部・協定団体等との協議により、北港地区宮海第2号岸壁の早期復旧を第一優先に作業を開始。復旧再開は3日後を予定。
- ② 航路啓開において、現地作業船だけでは体制十分でないため他港からの応援を要請。外港・北港とともに大浜石油栈橋再開へ本港地区の航路啓開にも向ける。

港湾空港室

