


伊達崎橋の進捗状況について (R8.3.2 現在)



- ・流水部の河床洗掘対策※ (①) を行っています。
※橋を支える脚を守るため、削り取られた川底の土砂を埋め戻します。
- ・迂回路のための造成工事 (②) を行っています。
- ・仮橋工事 (③) を行っています。



左岸

右岸

至 浪江町

②造成工事
【施工中】

現・伊達崎橋

仮橋

③基礎杭【完了】
下部工【施工中】

①河床洗掘対策
【完了】

①河床洗掘対策
【施工中】

③仮橋【完了】

②造成工事
【施工中】

至 国見町

(主) 浪江国見線

阿武隈川