

相馬港 被災及び対応状況

令和4年3月23日17時時点

<p>5号ふ頭4号岸壁</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・背後の段差、目地の開き ・接岸可能/一般荷役は一部不可 	<p>3号ふ頭岸壁(-12m、耐震)</p>  <p>応急復旧工事完了(3/21)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・背後の段差、目地の開き、液状化 ・接岸可/緊急物資荷役可能 ・応急復旧工事完了済、現在は一般荷役可能 	<p>2号ふ頭4号岸壁</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・背後の段差、目地の開き ・接岸可能/荷役不可 ・応急復旧工事に3/22着手(3/24完了予定) 	<p>2号ふ頭2,3号岸壁</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・背後の段差、目地の開き、液状化 ・接岸可能/荷役不可 ・2-2岸壁は応急復旧工事に3/23着手(3/26完了予定) 	<p>物揚場</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・背後の段差 ・被害大のため、当面使用不可 	
 <p>3号ふ頭護岸、ふ頭用地</p> <p>3号ふ頭岸壁</p> <p>2号ふ頭岸壁</p> <p>1号ふ頭岸壁</p> <p>5-4, 5-2, 5-1, 3-4, 3-1, 2-4, 2-3, 2-2, 2-1, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2, 1-1, 1-8, 1-7</p> <p>背後の段差</p>					<p>1号ふ頭1,2,3,4,5号岸壁</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・背後の段差、目地の開き ・接岸可能/緊急物資荷役可能 ・一般荷役は一部不可 ・1-3岸壁は応急復旧工事实施予定(3/30完了予定) ・1-4岸壁は応急復旧工事实施予定(3/28完了予定) ・1-5岸壁は応急復旧完了済
<p>臨港道路5号ふ頭内線</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・段差、クラック ・利用制限有り(利用可能) 	<p>臨港道路1号線</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・段差、クラック ・利用制限有り(利用可能) 	<p>3号ふ頭4号岸壁</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・背後の段差、目地の開き ・接岸可能/荷役不可 ・応急復旧工事实施予定(4/3完了予定) 	<p>2号ふ頭1号岸壁</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・背後の段差、目地の開き ・接岸不可/荷役不可 ・被害大のため、当面使用不可 	<p>1号ふ頭6,7,8号岸壁</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・背後の段差、目地の開き ・接岸可能/荷役不可 ・被害大のため、当面使用不可 	

: 国施設
 : 管理者施設
 : 荷役可能岸壁