

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
江合川	0.0~ 2.0	麓岳 左岸	越水 1		2,072				2,072			警戒巡視 避難誘導		短台	石巻市 涌谷町	涌谷出張所
	2.0~ 2.2	笠石 左岸	越水 2		228				228			警戒巡視 避難誘導		短台	涌谷町	
	3.0~ 3.2	笠石 左岸	越水 3		255				255			警戒巡視 避難誘導		涌谷	涌谷町	
	3.2~ 4.4	中瀬 左岸	越水 4		1,077				1,077			警戒巡視 避難誘導		涌谷	涌谷町	
	4.6~ 4.8	中瀬 左岸	基礎地盤漏水 5		234				234			月輪工 釜段工		涌谷	涌谷町	
	4.6~ 8.0+20	中瀬 左岸	堤体漏水 6		2,523				2,523			杭打積土のう工 月輪工		涌谷	涌谷町	
	4.8~ 4.9	中瀬 左岸	基礎地盤漏水 7	120				120				月輪工 釜段工	S49年実績 漏水II有	涌谷	涌谷町	
	4.9~ 6.4	中瀬 左岸	基礎地盤漏水 8		376				376			月輪工 釜段工		涌谷	涌谷町	
	6.4~ 6.5	中瀬 左岸	基礎地盤漏水 9	120				120				月輪工	S49年実績 漏水II有	涌谷	涌谷町	
	6.5~ 7.0	中瀬 左岸	基礎地盤漏水 10		410				410			月輪工 釜段工		涌谷	涌谷町	
	6.8~ 7.0	中瀬 左岸	越水 11		253				253			警戒巡視 避難誘導		涌谷	涌谷町	
	7.0~ 7.6	佐平次 左岸	越水 12		394				394			警戒巡視 避難誘導		涌谷	涌谷町	
	7.0~ 8.0+20	佐平次 左岸	基礎地盤漏水 13		741				741			月輪工 釜段工		涌谷	涌谷町	
	8.0+20~ 8.0+50	佐平次 左岸	堤体漏水 14		30				30			月輪工		涌谷	涌谷町	
	8.0+50~ 9.9	佐平次 左岸	堤体漏水 15		1,239				1,239			月輪工		涌谷	涌谷町	
	9.6~ 9.8	佐平次 左岸	越水 16		186				186			警戒巡視 避難誘導		涌谷	涌谷町	
	12.2+50~ 12.8+257	城山 左岸	堤体漏水 17		773				773			月輪工		下谷地	涌谷町	
	12.4~ 12.5	城山 左岸	水衝・洗掘 18		100				100			木流し工		下谷地	涌谷町	
	14.6+50~ 15.4	上谷地 左岸	堤体漏水 19		657				657			月輪工		下谷地	涌谷町 大崎市	
	15.0~ 15.4	上谷地 左岸	越水 20		326				326			警戒巡視 避難誘導		下谷地	涌谷町 大崎市	
5.8	西谷地 右岸	工作物 機場 43				1				1		鳥谷坂排水機場(許) 要改築(H17応急対策済)	涌谷	涌谷町	涌谷	
小計				240	11,874	0	0	240	11,874	0	0					
				240	8,091	1	0	240	8,091	1	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
江 合 川	6.0~ 6.4	市道 右岸	越水 44		308				308			警戒巡視 避難誘導		涌谷	涌谷町	涌谷出張所
	6.2	市道 右岸	工作物 樋管 45			1				1			三軒屋敷排水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	涌谷	涌谷町	
	8.32~ 9.5	砂出 右岸	堤体漏水 46		1,128				1,128			月輪工		涌谷	涌谷町	
	9.2~ 9.8	砂出 右岸	基礎地盤漏水 47		550				550			釜段工	旧川跡 漏水I無	涌谷	涌谷町	
	9.4~ 9.8	砂出 右岸	越水 48		368				368			警戒巡視 避難誘導		涌谷	涌谷町	
	13.8~ 14.0	桜町 右岸	基礎地盤漏水 49		150				150			釜段工	旧川跡 漏水I無	下谷地	涌谷町	
	14.6~ 14.8	桜町 右岸	基礎地盤漏水 50		130				130			釜段工	漏水I無 漏水I無	下谷地	涌谷町	
	14.8+90	桜町 右岸	工作物 機場 51			1				1			二の袋揚水機場(許) 応急対策D未施工箇所	下谷地	涌谷町	
	2.6+15	笠石 左右岸	工作物 橋梁 68				1				1		及川橋 桁下高不足	涌谷	涌谷町 石巻市	
	9.2+138.9	砂出 左右岸	工作物 橋梁 69				1				1		新涌谷大橋 桁下高不足	涌谷	涌谷町	涌谷出張所
	10.6+133	涌谷 左右岸	工作物 橋梁 70			1					1		涌谷大橋歩道橋 桁下高不足	涌谷	涌谷町	
	10.6+133	涌谷 左右岸	工作物 橋梁 71			1					1		涌谷大橋 桁下高不足	涌谷	涌谷町	
	12.0+107	城山 左右岸	工作物 橋梁 72				1				1		涌谷橋 桁下高不足	下谷地	涌谷町	
	14.5+76	上谷地 左右岸	工作物 橋梁 73				1				1		涌谷上谷地橋 桁下高不足	下谷地	涌谷町	
小計				0	2,634	0	0	0	2,634	0	0					
				0	2,057	4	4	0	2,057	4	4					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長