

# 令和5年度 工事事故速報一覧【R5. 8. 1(火)～R5. 8. 31(木)報告分】 (速報)

令和5年8月31日現在 企画部技術管理課

速報No.	事故NO	発生日(曜日)	発牛時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況
95	-	R5. 08. 02 (水)	10:20	道路維持工事	交通事故(被害)	交通災害	工事車両損傷	現道巡回にて国道を走行中で赤信号で停車した際、後続車の軽ワゴン車に追突された。
96	30	R5. 08. 02 (水)	08:25	河川維持工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	掘削土砂仮置場から運搬中、当該交差点で信号待ちをしていたダンプトラックが、信号が青に変わったため発進したが前方の車両が停止中であったため追突したものの。
97	-	R5. 08. 02 (水)	10:05	測量・調査・設計・点検等業務	その他	機械・工具等取扱	埋設物損傷	埋蔵文化財調査中に、国が委託している県が監督している発掘調査にて、水道管(所有者個人の給水管)を破損させ、民家1軒が断水の影響を受けたもの。
98	-	R5. 08. 02 (水)	15:45	道路維持工事	その他	転倒	— (物損公衆以外)	法面補修工事作業中に熱中症の疑いで体調に異変を感じ、30分ほど休憩後、立とうとしたところ倒れた。
99	31	R5. 08. 04 (金)	0:00	測量・調査・設計・点検等業務	物損公衆	建設機械	道路施設損傷	橋梁点検車による橋梁点検中、展開したブームを道路附属施設(風速計)に接触し、変形させた。
100	-	R5. 08. 05 (土)	15:40	道路改良工事	交通事故(被害)	交通災害	一般車両損傷	工事に伴う車線の規制箇所において、上り線片側交互通行待ちの車列に下り線走行車両が突っ込む事故が発生した。
101	32	R5. 08. 07 (月)	09:20	ダム工事	労働災害	挟まれ	— (物損公衆以外)	連絡車を前進しようとしたところ輪留めがあることに気づき、輪留めを外すためバックに入れたままで降車した。その輪留めを外したところ、連絡車が後方に動きだしたので、被災者が手で押さえて止めようとしたが、連絡車と共に法面を1.0m程滑落し挟まれ被災した。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
102	-	R5. 08. 07 (月)	17:40	道路維持工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	除草作業中、飛んできた蜂に顎の下をさされた。刺された蜂は黄色い蜂で1cm位だったが種類は特定できなかった。葉の裏にピンポン球位の大きさの巣があり蜂が約20匹ほどいたが、葉の裏側だったため見つけれなかった。
103	33	R5. 08. 08 (火)	09:30	道路改良工事	労働災害	機械・工具 等取扱	— (物損公衆以 外)	U型側溝の端数調整のためエンジンカッターで切断作業中に、エンジンカッターのキックバックにより被災した。
104	-	R5. 08. 09 (水)	06:45	発注者支援	交通事故 (加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	自転車で事務所に通勤途中に走行中、路上停車車両の軽トラックに接触し転倒した。
105	-	R5. 08. 09 (水)	07:45	その他	交通事故 (加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	車両管理員が連絡車の始業前点検を実施しようとして後方の確認をしようとしたところ、後方が狭かったため車両を少し前進させようとした。その際にブレーキペダルから足が滑り、クリープ現象で車両が前方に進み、前方に停車していた連絡車の左前方バンパーに衝突。
106	-	R5. 08. 09 (水)	16:10	トンネル工事	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	トンネル起点側坑口で補助工法施工中。 熱中症の疑いで全身のだるみ有り。(意識有り、自身で飲水可能)
108	-	R5. 08. 10 (木)	10:30	道路附属物工 事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	片側交互通行の規制帯(上り線側)に4tトラックが突っ込み、規制帯の保安施設が損傷したもの。止まる君2基と矢印板2枚損傷。誘導員、作業員に被害はなし。原因はトラックの運転手の居眠り運転によるもの。
109	35	R5. 08. 17 (木)	10:45	その他	物損公衆	機械・工具 等取扱	道路施設損傷	防災工事箇所の準備工として立木伐採中に、伐採した木が予定外の方向に倒れ、速度規制標識(公安委員会にて設置したもの)に当たり変形したもの。
110	-	R5. 08. 17 (木)	09:30	道路維持工事	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	仮設防雪柵の撤去作業中に気分が悪くなった。熱中症の疑いのため病院に搬送。
111	-	R5. 08. 17 (木)	17:10	河川・道路構 造物工事	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	A2橋台胸壁部の型枠組立作業終了後、気分が悪くなり、水分補給や氷で体を冷やすなど処置の最中に嘔吐した。熱中症の疑いがあるため病院へ搬送。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
112	36	R5. 08. 19 (土)	04:00	維持修繕工事	労働災害	交通災害	— (物損公衆以 外)	支障木枝払作業を夜間を実施し作業終了後、事業所へ工事車両で移動中、居眠り運転により歩道上にある電信柱に衝突した。
113	37	R5. 08. 19 (土)	15:35	道路改良工事	物損公衆	建設機械	架空線切断	橋梁上部工工事で使用するトレーラー転回スペース造成のため、バックホウ作業中に誤って架空線(インターネット通信線)に接触・切断。
114	38	R5. 08. 21 (月)	08:50	道路維持工事	労働災害	交通災害	— (物損公衆以 外)	現場への移動中に国道から取付け道路へ曲がろうとした際、運転操作を誤り路肩から法面側へ脱輪した。その際に、左足に怪我をした。
115	-	R5. 08. 21 (月)	10:00	測量・調査・ 設計・点検等 業務	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	堤防詳細設計箇所において測量作業を実施していたところ、めまいと吐き気を発症。熱中症の症状があったことから病院を受診。
116	-	R5. 08. 22 (火)	10:45	河川工事	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	現地で地質調査を実施中の際に作業員から体調不良の訴えがあったため、同現場にいた現場代理人より病院に連絡し、救急車で搬送された。
117	-	R5. 08. 22 (火)	13:00	道路改良工事	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	午前中はトンネル起点側における管理道路の側溝施工実施。昼休み明けに本人より現場代理人へ申告、熱中症の疑いで全身のだるみの症状があり会社の車にて病院へ搬送された。
118	-	R5. 08. 23 (水)	10:40	トンネル工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	トンネル補修工事のための片交規制で、停車中の先頭車両に後続車が追突。追突された先頭車両がはずみで規制帯(保安施設)に接触。
119	-	R5. 08. 23 (水)	13:50	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	建設機械	— (物損公衆以 外)	官貸与の橋梁点検車で橋橋梁のP4~P5を点検作業中、P4-P5間の桁下で点検車のデッキを橋軸直角方向に90°旋回させた際に、橋面部から監視していた担当技術が桁下に落ちる油を確認した。
120	-	R5. 08. 24 (木)	10:57	砂防・地すべ り等工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	大型ダンプトラック(砕石運搬中)運転中の加害者が脇見運転をし、左カーブに入ったところ対向車線にはみ出し、対向車線方のガードパイプに接触し損傷させた。加害者自身のけがはなし。大型ダンプトラック自体は損傷あり。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
121	-	R5. 08. 24 (木)	10:10	道路改良工事	盗難	その他	— (物損公衆以 外)	・ 事故対策工事のため、仮設材を用いて交通の切り回しを昨年度より実施。 ・ 現場点検のさい、A型バリケードに設置していたウエイトがなくなっていることを発見。 ・ 数量を確認したところ、合計10個のウエイトがなくなっていることが判明した。
122	-	R5. 08. 29 (火)	10:00	ダム工事	その他	転倒	— (物損公衆以 外)	現場にて、足場上を歩行中、階段で転倒し1枠（高さ約1.8m）転落した。
123	-	R5. 08. 30 (水)	04:00	その他	その他	その他	— (物損公衆以 外)	試掘作業において歩道舗装AS殻をバックホウでダンプ積み、作業中に誤って歩行者用信号機のレンズ1枚を破損させた。
124	-	R5. 08. 30 (水)	12:30	測量・調査・ 設計・点検等 業務	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	樋門の点検中に具合が悪くなり、最寄りの病院で受診。
125	-	R5. 08. 30 (水)	16:06	河川工事	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	16:06頃現場係員より代理人へ、作業員が体調不良を訴えているとの連絡。熱中症の疑いがある為、作業員を冷所で休ませる指示を出した後、16:12頃救急へ連絡。 16:40～救急車到着し、搬送。