

令和5年度 工事事故速報一覧【R5. 9. 1(金)～R5. 9. 30(土)報告分】 (速報)

令和5年9月30日現在 企画部技術管理課

速報No.	事故NO	発生日(曜日)	発牛時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況
126	39	R5. 09. 01 (金)	10:50	舗装工事	労働災害	墜落・転落	— (物損公衆以外)	現場内で工事車両(パワーゲート)の荷台に乗せたコンクリートの殻が落ちないように押さえながら走行途中、運転手が前方の現場代理人兼監理技術者に呼ばれたと思い急加速したため、荷台後部から転落し、後頭部を負傷した。
127	-	R5. 09. 01 (金)	08:50	道路維持工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	事故車両対応のため、路肩に車両を停止していたところ、通行車両が巡回車両に接触したものの。
128	-	R5. 09. 05 (火)	07:20	河川維持工事	その他	機械・工具等取扱	— (物損公衆以外)	乗用草刈り機(作業団体保有)で堤防除草中に堤防法面上で転倒。草刈り機の下敷きになり負傷。
129	-	R5. 09. 05 (火)	10:15	道路改良工事	熱中症	その他	— (物損公衆以外)	転落防止柵基礎の敷設作業中、本人から体調不良の申し出あり。意識あり。
130	-	R5. 09. 05 (火)	11:45	その他	熱中症	その他	— (物損公衆以外)	二次運搬採取地の除草作業中に体調不良を訴えたもの。AM9:00より除草作業を開始。こまめに休憩を挟みながら作業を行っていたが、昼休憩に入る前(AM11:45頃)に体調不良を訴えたため、病院搬送。
131	-	R5. 09. 06 (水)	21:35	測量・調査・設計・点検等業務	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	トンネル及びトンネルの非常警報設備点検のため、IC間の通行止めを実施し、本線滞留車両を排出していたところ、南下してきた一般車両が、ICに設置していた通行規制材(矢印板5枚配置のうち1枚)に接触したものの。
132	40	R5. 09. 06 (水)	10:05	その他	物損公衆	建設機械	埋設物損傷	護岸工事に伴い堤防坂路の撤去作業中(BH掘削)に、水位観測所の水位計センサーケーブル及び保護管(FEP50)を切断した。
134	41	R5. 09. 07 (木)	15:50	道路改良工事	労働災害	機械・工具等取扱	— (物損公衆以外)	法面の丁張りを延長するため測量杭を打設していた。測量杭を打設しようと両手でハンマーを持ち振りかぶった際に体勢を崩し、誤って左手人差し指を挟んだ。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
135	-	R5. 09. 08 (金)	15:00	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	その他	— (物損公衆以 外)	橋梁点検車で橋の下に展開し点検中、点検進行方向に点検に支障がある枝があったためバケットから枝払いを実施した後、ブームを展開したところ枝が作業装置に接触し、作業装置の配線(ケーブル)を切断し、装置制御が不能になった。
136	-	R5. 09. 09 (土)	04:48	電気通信工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	夜間作業終了後、片側交互通行規制の規制材撤去中に、一般車が居眠り状態で蛇行運転しながら規制車に衝突した。
137	-	R5. 09. 11 (月)	12:10	海岸工事	盗難	その他	— (物損公衆以 外)	ブロックヤードとして借地し使用しているポर्टリーにおいて、現場技術員が資材保管場所点検のため訪れたところ、保管場所入り口の側溝を養生するために設置していた敷鉄板5枚がなくなっていた。
138	-	R5. 09. 11 (月)	15:00	道路改良工事	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	11日15時頃、排水構造物設置に補助労務として従事していた作業員が体調不良を訴え、熱中症の疑いもあるため、冷房のある現場事務所に搬送し、飲水及び休憩を取っていた。しかし、30分たっても改善せず、手足が攣る症状が悪化したため、救急車で病院に搬送。
139	-	R5. 09. 11 (月)	16:30	発注者支援	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	文房具購入のため業務車両で時速20kmで走行していたところ、電柱の陰から自転車に乗っていた子供が飛び出してきて接触した。
140	42	R5. 09. 12 (火)	12:40	道路維持工事	物損公衆	建設機械	公共物損傷	トンネル壁面をトンネル清掃車にてブラシ(L1200*φ800)を回転させ清掃していた際に、火災検知器信号管(壁付け～端子板間)が巻き込まれ破断したものの。
141	43	R5. 09. 12 (火)	13:30	河川工事	物損公衆	建設機械	公共物損傷	河道を掘削した土砂を現場から土砂搬出箇所にダンプトラック(10t)で運搬中に、対向してきた大型トラックとすれ違うため路肩に寄って譲ろうとした際に、市管理のカーブミラーにダンプトラック側面のハシゴが接触し破損させた。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
142	-	R5. 09. 12 (火)	11:18	道路維持工事	その他	機械・工具 等取扱	その他	一般車両が国道を横断時、除草作業中の脇を通行した際に飛び石によりリアサイドガラスにひびが入った。 (事故箇所と工事箇所が離れていたことから、因果関係は認められない。作業届のなかった第三者が原因による事故の可能性)
143	-	R5. 09. 11 (月)	13:20	道路維持工事	その他	機械・工具 等取扱	その他	・ 気象観測装置の伝送異常アラームが9/11の13:20頃より発生しており、その時間帯にこの付近で刈払機を用いて草刈作業を行っていたのが、当該工事であった。 ・ 除草作業の実施状況を確認したところ、付近で作業を行っていたものの、ケーブル直近では作業を行っておらず、損傷を認識している作業員もいなかった(原因者不明)
144	-	R5. 09. 13 (水)	07:30	測量・調査・ 設計・点検等 業務	交通事故 (被害)	交通災害	その他	ボーリング作業員(再委託)が会社から現場へ移動中、対向車線からはみ出してきた車両と衝突した。
145	44	R5. 09. 13 (水)	09:05	道路維持工事	物損公衆	機械・工具 等取扱	一般車両損傷	一人が肩掛け式除草機を使用し、もう一人が飛散防止養生ネット(縦1.8m、横2.7m)を持って歩道の除草をしていたが、飛び石が有りネットの脇から走行中の車の窓に当たって助手席側後ろのドアの窓ガラスが破損(割れ)した。
146	45	R5. 09. 13 (水)	12:40	河川工事	物損公衆	建設機械	公共物損傷	作業ヤードから施工区へDTにて走行中、ヤード入口手前の道路を走行中、荷台のあおりが電柱に接触し、電柱を破損したものの。
147	-	R5. 09. 19 (火)	14:15	発注者支援	その他	交通災害	— (物損公衆以外)	加害者が国の交差点で信号待ちをしていた際、足下のカメラを拾おうとしてブレーキが足から離れ、前に停車していた官用車(車両管理運転員及び職員3名乗車)に追突した。
148	46	R5. 09. 19 (火)	10:00	河川維持工事	物損公衆	機械・工具 等取扱	埋設物損傷	堤防除草作業中、肩掛け式除草機械で誤って光ケーブル(国交省所有物)を切断。
149	-	R5. 09. 20 (水)	14:30	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	その他	その他	柵を倒さずに巡視船架台の横行操作を行い、巡視船船外機プロペラと柵が衝突。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
150	-	R5. 09. 21 (木)	11:02	トンネル工事	病気	その他	— (物損公衆以 外)	規制関係の下請け業者の作業員が規制計画について現地確認していたところ、路肩を歩行中に意識を失って倒れた。一時意識不明、心肺停止したが、一緒に行動していた元請けの監理技術者が心肺蘇生を行い、回復。その後救急車で病院へ搬送。
151	47	R5. 09. 22 (金)	16:20	道路改良工事	労働災害	機械・工具 等取扱	— (物損公衆以 外)	排水構造物施工部の測量準備(丁張掛け)を行っていた加害者が掛矢を振り下ろした際、槌の部分が柄から抜け、測量手元をしていた被害者の腕に当たった。
152	48	R5. 09. 21 (木)	17:05	道路改良工事	物損公衆	建設機械	架空線切断	Bランプ右側歩道部の仮設施設(敷鉄板)を0.4m3BHで撤去中、旋回の際にNCV回線(ネット回線)の支持線を切断した。
153	49	R5. 09. 22 (金)	10:20	道路維持工事	労働災害	建設機械	— (物損公衆以 外)	人力にて側溝内部の堆積土砂を撤去し、集めた土砂をバックホウ0.14m3級のバケットに入れてダンプトラックに積込む作業で、バックホウ0.14m3級を所定の位置に移動させようとした際、キャタピラが側溝に脱輪してしまい、回避しようとしてみたが余計に倒れてしまった。
154	-	R5. 09. 25 (月)	11:30	舗装工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	ガードレール据え付け作業中、ボルトがはいった段ボール箱に手を入れたところ中にいたハチ(スズメバチ)に刺された。
155	50	R5. 09. 25 (月)	13:10	河川維持工事	物損公衆	建設機械	一般車両損傷	掘削土砂を積み込んだ大型ダンプトラック(10t積)が、受入地へ運搬中、町道を北進していたところ、前方を走行していた農耕トラクタを追い越ししようとした際に左折する農耕トラクタと接触し、事故が発生。
156	51	R5. 09. 28 (木)	11:40	河川・道路構 造物工事	労働災害	建設機械	その他	埋設されている水道管を撤去するため、水道管ポリエチレン管φ200の片側をバックホウ0.45m3のフックに掛けたナイロンスリングで吊って管の片側を持ち上げて管の下に枕木を設置していたところ、ナイロンスリングから管が外れ、管の下で作業していた作業員1名の頭部に衝突し怪我をした。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
157	-	R5. 09. 29 (金)	11:45	発注者支援	交通事故 (加害)	交通災害	その他	河川巡視中に、堤内側坂路 車両抑制標識（河川管理専用道路）を通過中、左側助手席側ドアを接触し、ドアを損傷させた。
158	-	R5. 09. 29 (金)	14:20	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	その他	— (物損公衆以 外)	ダム管理所設備の現地調査時において、非常用洪水吐近くの原野にて歩行中にハチにさされた
159	52	R5. 09. 29 (金)	21:15	トンネル工事	労働災害	機械・工具 等取扱	— (物損公衆以 外)	事前に支保工と溶接していたアングルにのせて補強プレートを仮置きし、その後に支保工と溶接し一体化させるものだったが、右側アングルが外れた。被災者が左側アングルに補強プレートを仮置きしようとした際に、右手人差し指を挟み負傷した。