

岩木川柏地区堤防強化工事



【工事概要】

- 工事箇所 : つがる市柏下古川 ~ 柏桑野木田 地内
(岩木川 28.2~30.0K付近 左岸)
- 工期 : 平成25年3月16日 ~ 10月22日 (予定)
- 施工業者 : (株)和島組
- 工事内容 : 堤防の断面を大きくし出水時の安全性を向上させるため、堤防の幅を広げ高くする工事を行っています。

《進捗情報》

○ 着工前



2013.5撮影

○ 段切り

既設堤防の表土をはぎ取り、新たに盛る土とのなじみを良くするため、段切りを行います。



2013.7撮影

○ **盛土**

30cm程度毎に、土を敷き均し、締め固めます。
ここでは、21t級のブルドーザで行っています。

現在は、ここまでの作業を繰り返し行っています。



2013.7撮影

○ **法面整形**

バックホウなどで、斜面をきれいに仕上げます。

○ **張芝**

川側の斜面に芝を貼り付けます。

《現在の状況 2013.8.26時点》



五所川原大橋から工事箇所を望む



元の堤防の高さまで盛土が概成



車両回転帯の盛土を実施中

○ **盛土の土について**

盛土に使用する土は、五所川原市小曲地区の
岩木川河川敷の土を掘削して利用しています。



2013.8撮影

○ **側溝整備**

堤防で守られている側の排水を適正に行うため、
側道整備とあわせ、側溝を整備しています。



2013.8撮影

**工事は秋まで続きます。
付近の方にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。**